

949 - Gleiwitzerstr. 3-13, Fassaden/Balkonsanierung - Gleiwitzerstr. 3-13, 94036 Passau

Baustellenbegehung, 20.04.2021

Datum: 20.04.2021, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** Regen, bedeckt, 5 Grad

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donaureuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Köck Robert	Malerbetrieb	Malerarbeiten

Baufortschritt

Die Arbeiten wurden am Freitag, 16.4. von Fa. Kessler mit dem Abschleifen der Balkone in G3 Strassenseitig wieder aufgenommen. Das Gerüst wurde vorher bereits an G3 Strassenseite verlängert.



Ansicht Eingangsseite G3 - Gerüst aufgebaut



Ansicht Eingangsseite G3 - Gerüst aufgebaut

Begehungsvermerke

(45) Information	Erstellt am: 20.04.2021
Herr Köck versucht die Gerüsterweiterung bei G3 Strassenseite um 2 Felder nach rechts, damit die abgesetzte Farbfläche komplett gestrichen werden kann.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Gerüstbau Blumenstingl (Gerüstbau)
(46) zu erledigen	Erstellt am: 20.04.2021 / Fälligkeit: 26.04.2021
Fa. Kessler wird aufgefordert, nunmehr zügig die Vorbereitungen(Abschleifen) für die Beschichtung bei G3 Strassenseite zügig voranzutreiben, so lange die Beschichtungen bei G1 wegen zu kühler Witterung nicht durchgeführt werden können. Fa. Köck würde dann bei G3 die Malerarbeiten aufnehmen.	Betrifft: Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone)

