

Baustellenbegehung, 05.10.2021

Datum: 05.10.2021, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** bedeckt, trocken, 17°C

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donautreuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Köck Robert	Malerbetrieb	Malerarbeiten
Wiesinger Magdalena	Donautreuhand	Bauherrenvertreter

Baufortschritt

Gerüst an der Strassenseite und an der Giebelseite G13, sowie G13 rechts Gartenseite ist komplett abgebaut und in diesen Bereichen die Arbeiten abgeschlossen.

Gerüst mit Ausnahme von 3 Balkonreihen gartenseitig (G3rechts, G5 links, G5 rechts) fertig eingebaut.

Balkonbeläge gartenseitig fertig einschl. G13 links und G11 rechts, hier werden die Malerarbeiten derzeit durchgeführt.



Begehungsvermerke

(115) zu erledigen	Erstellt am: 05.10.2021
Die FH-Türe am Flachdachkopf G13 wird erneuert erneuert. Größe: 88,5cm/2,01m DIN re.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Architekt)
(116) zu erledigen	Erstellt am: 05.10.2021 / Fälligkeit: 13.10.2021
Gartenseitig bei G13 rechts und G11 links, werden die Malerarbeiten derzeit durchgeführt. Aller Voraussicht nach werden diese beiden Balkonreihen bis Montag abend fertig Ab Mitte nächster Woche kann	Betrifft: BETRIFFT ALLE GEWERKE

dieses Gerüst abgebaut und an den restlichen Fassaden wieder aufgebaut und ergänzt werden, dass dann alle Flächen eingerüstet sind.



(117) Information

Die Balkonbeschichtungsarbeiten durch Fa. Kessler sind rasch wieder aufzunehmen.

Erstellt am: 05.10.2021 / Fälligkeit: 07.10.2021

Betrifft:
Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone)