

Baustellenbegehung, 11.05.2021

Datum: 11.05.2021, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 29,5 Grad, schwül, trocken

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donautreuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Köck Robert	Malerbetrieb	Malerarbeiten
Kessler Bernhard	Beschichtungen Kessler	Beschichtungen Balkone

Baufortschritt



Einspachteln der Dehnungsfugenprofile (Fa. Kessler)



Einspachteln der Dehnungsfugenprofile (Fa. Kessler)

Begehungsvermerke

(50) Information Die Balkone werden bis Dienstag, 11.5. Abend grundiert sein . Die kommenden Tage werden Niederschläge gemeldet. Daher ist zu befürchten , dass in dieser Woche keine Beschichtung möglich sein wird. Dadurch kommt es zu Verzögerungen. Nach derzeitiger Witterungsprognose ist bis Dienstag nächster Woche Regen in Sicht. Dann bedarf es 2 trockener Tage für die Beschichtungen. Der Gerüstabbau ist daher um 1 Woche zu verschieben auf 25.Mai.	Erstellt am: 11.05.2021 / Fälligkeit: 21.05.2021 Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Gerüstbau Blumenstingl (Gerüstbau) Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone)
(51) Information Fa. Kessler wird aufgefordert, jeden trockenen Tag auszunutzen und die Beschichtungen voranzutreiben. Verzögerungen bedeuten zusätzliche Kosten durch Standzeiten des Gerüsts.	Erstellt am: 11.05.2021 Betrifft: Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone)

