

Dach-/Fassadensan. Spitalhofstr.22a - Spitalhofstr. 22a, 94032 Passau

Baustellenbegehung, 16.04.2020

Datum: 16.04.2020, 15:44 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donaudreuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt

Baufortschritt



Gerüstaufbau bis Ende TH



Gerüstaufbau 1. Teil



Marode Kellerausgangstüre

Begehungsvermerke

(1) Information	Erstellt am: 16.04.2020
Herrn Gmeinwieser , DTH, angetroffen	

(2) Mangel	Erstellt am: 16.04.2020
Die Kellerausgangstüre ist total defekt und angefault. Ersatz durch Nebeneingangstüre aus Kunststoff	

(3) Mangel	Erstellt am: 16.04.2020 / Fälligkeit: 24.04.2020
Ab kommenden Montag ist das Gerüst komplett aufzubauen und bis 24.4. fertig zu übergeben. Bis dahin ist das Gerüst für Dachdecker nicht zu gebrauchen (Kein Unfallschutz)	
(4) Mangel	Erstellt am: 16.04.2020 / Fälligkeit: 24.04.2020
Architekturbüro fertigt Fassadenfarbvorschläge an, damit nach Vorauswahl durch Beiräte und Verwaltung Farbmuster nach den Vorstellungen der WEG angebracht werden.	BETRIFFT ALLE GEWERKE