

Sanierung 6WE Schweiklbergstr. 12a - Schweiklbergstr. 12a, 94474 Vilshofen

Baustellenbegehung, 24.07.2020

Datum: 24.07.2020, 10:06 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Zimmerei Josef	Brandner	Zimmererarbeiten
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung

Baufortschritt




Sanitärcontainer



Ganz knapp funktionierte das Abstellen.

Begehungsvermerke

(9) Restarbeit	Erstellt am: 23.07.2020 / Fälligkeit: 27.07.2020
Bis spätestens Montag früh bei Beginn der Dämmarbeiten sind fassadenseitig alle Elektrogegenstände abzubauen. (Leuchtkörper an Fassade und Balkonen, Bewegungsmelder, Heizungsfühler, Klingelanlage usw.). Außerdem sind die Einbauteile für Briefkästen und neuer Sprechanlage zu montieren.	Betrifft: Elektro (Elektro)
	



(12) Restarbeit

Die Standrohre der 4 Regenwassereinflüsse sind wegen VWS noch um 20-25 cm nach außen zu verlegen. Eilt!!!



(13) zu erledigen

Die Installation des Sanitärcontainers Strom, Wasser, Abwasser kann erfolgen. Schlüssel für Installateure kann bei Bedarf im Arch.-Büro abgeholt werden. Benutzung durch Mieter erst nach Freigabe.