

## 1000 - Generalsanierung TH Hofkirchen - Schulgasse 5, 94544 Hofkirchen

### Baustellenbegehung, 19.04.2022

**Datum:** 19.04.2022, 11:00 Uhr **Bauleiter:** Armin Sittinger **Wetter:** bewölkt

#### Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Sittinger Armin	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung
Uhrmann Armin	STRABAG Schönberg	Bauunternehmen
Geißler Veronika	STRABAG Schönberg	Bauunternehmen
Früchtl Günter	All CLEAN Früchtl	Abdichtungsarbeiten

#### Baufortschritt

#### Begehungsvermerke

<p><b>(1) Information</b></p> <p>Die Fa. STRABAG Schönberg beginnt in der KW 18/2022 mit den Arbeiten an der Turnhalle.</p>	<p>Erstellt am: 19.04.2022</p>
<p><b>(2) zu erledigen</b></p> <p>An der Nordwest-Fassade lagert derzeit noch Material von der Baustelle Freibad. Das Material sollte bis zum Baubeginn entfernt werden. Herr Sittinger wird dies entsprechend veranlassen.</p> 	<p>Erstellt am: 19.04.2022</p> <p>Betrifft: Markt Hofkirchen (Bauherrenvertreter) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)</p>
<p><b>(3) zu erledigen</b></p> <p>Die Sockelhöhe wurde mit +0,30 cm über FFB Turnhalle festgelegt.</p>	<p>Erstellt am: 19.04.2022</p> <p>Betrifft: STRABAG Schönberg (Bauunternehmen) STRABAG Schönberg (Bauunternehmen) All CLEAN Früchtl (Abdichtungsarbeiten)</p>

<b>(4) zu erledigen</b>	Erstellt am: 19.04.2022
Die Fundamente bzw. die Außenwände sind vorsichtig freizulegen. Damit nicht zu viel Frostschutzmaterial aus dem Bereich unter den Außenwänden rausfällt, sollte nach Möglichkeit der Aushub leicht schräg hergestellt werden.	Betrifft: STRABAG Schönberg (Bauunternehmen) STRABAG Schönberg (Bauunternehmen)
<b>(5) zu erledigen</b>	Erstellt am: 19.04.2022
Die Abdichtung wird bis UK der Wandelemente ausgeführt und etwas nach innen geführt. Im Bereich der Einzelfundamente wird die Abdichtung gemäß Pläne an der Oberfläche und ca. 10 cm seitlich ausgeführt. Am Auflager wird eine Hohlkehle ausgebildet.	Betrifft: STRABAG Schönberg (Bauunternehmen) STRABAG Schönberg (Bauunternehmen) All CLEAN Fruchtl (Abdichtungsarbeiten)
<b>(6) zu erledigen</b>	Erstellt am: 19.04.2022
Die Noppenbahn wird erst mit dem Einbringen des Kiesel des Traufstreifens eingestellt. Diese wird anschließend entsprechend abgeschnitten.	Betrifft: STRABAG Schönberg (Bauunternehmen) STRABAG Schönberg (Bauunternehmen) All CLEAN Fruchtl (Abdichtungsarbeiten)
<b>(7) zu erledigen</b>	Erstellt am: 19.04.2022
Auf die Montage des Abdichtungsschutzes (Remmers DS Protect Clip und AL) im Sockelbereich wird verzichtet. Hintergrund ist die Bruchgefahr dieser Elemente aus Kunststoff bei Ballsportarten und der daraus resultierenden Verletzungsgefahr für die Kinder. Der Minderpreis durch den Wegfall der Leistung wird Herrn Sittinger noch mitgeteilt. Nachteile entstehen keine. Das Abdichtungsmaterial ist überstreichbar.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) STRABAG Schönberg (Bauunternehmen) STRABAG Schönberg (Bauunternehmen) All CLEAN Fruchtl (Abdichtungsarbeiten)
<b>(8) zu erledigen</b>	Erstellt am: 19.04.2022
Der Efeu an der Nordwestseite sowie der Türpfeiler mit Türflügel und Seitenteil werden seitens der Fa. Strabag im Sockelbereich entfernt.	Betrifft: STRABAG Schönberg (Bauunternehmen) STRABAG Schönberg (Bauunternehmen)