

Umbau Haus Reckziegel - Klopfingerstr. 5, 94474 Vilshofen

, 31.03.2020

Datum: 31.03.2020, 15:34 Uhr Bauleiter: Leonhard Maier

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Reckziegel Olia und Andreas	Bauherren	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Datzmann Christian	Elektro Schneider	Vorarbeiter

Baufortschritt

Begehungsvermerke

(1) Information Besprechung gesamten E-Installation mit H. Datzmann. - Einbauleuchten im gesamten EG (dimmbar außer im Flurbereich und WC) - Einbau von Kontakten für Alarmanlage im gesamten EG - Bewegungsmelder Alarmanlage im UG/Flur - Vorsehen Motorschloss in Haustüre	Erstellt am: 27.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
(2) zu erledigen H. Datzmann fertigt einen Installationsplan als Vorschlag an und übermittelt ihn an den Bauherrn als Grundlage für seine Überlegungen.	Erstellt am: 31.03.2020 / Fälligkeit: 05.04.2020
(3) Information H. Reckziegel übergibt Farbmuster Fassade an Arch. Maier für Muster an Fassade. Vorauswahl: STO 31432/31433/31434/31436 (Braune Töne) für Fassade STO 37108/37111 (gelb/grau) für Vorbau	Erstellt am: 31.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
(4) Information Das Heizungssystem muß bis Ende kommender Woche feststehen (Termin Rohinstallation). Keine Förderung über BAFA wegen Alter des Kessels. Höng arbeitet noch 2 Alternativen aus: Brennstoffzelle (Förderung KfW ca. 11.000 Euro) und normale Gasheizung. Die Rohinstallation HLS beginnt im Laufe der kommenden Woche, falls Entscheidung getroffen ist.	Erstellt am: 31.03.2020 / Fälligkeit: 03.04.2020 BETRIFFT ALLE GEWERKE
(5) zu erledigen Beginn Freilegung Kellerwände : 1.4.2020. Einziehen Sturz Treppenhaus: 1.4.2020. Diese Woche sind auch die Änderungen im HWR und Vorratsraum Keller zu erledigen.	Erstellt am: 31.03.2020 / Fälligkeit: 01.04.2020 Betrifft: Baugeschäft (Hochbau)
(6) Information	Erstellt am: 31.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970

Die Holzdecke über Essen wird erneuert. Erfolgt im Zuge der Dacherneuerung.	Betrifft: Zimmerei (Zimmererarbeiten)
---	--