

Kindergarten Aunkirchen - Vilshofener Straße 32, 94474 Vilshofen an der Donau

Baustellenbegehung, 15.02.2022

Datum: 15.02.2022, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Armin Sittinger **Wetter:** Regen

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Sittinger Armin	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung
Meakin Dominic	TB Pünner	Projektant HLS
Hagn Daniel	SE Engineering GmbH	Projektant E
Kollmer Armin	HLS	Heizung-Lüftung-Sanitär
Ratz Simon	SE Engineering GmbH	Projektant E

Baufortschritt

1. Die Leuchten im Atrium wurden von der Fa. Menth demontiert.
2. Die Dampfbremse wurde seitens der Fa. Menth wieder verschlossen.

Begehungsvermerke

(69) zu erledigen	Erstellt am: 11.01.2022
Das Versetzen der 2-flügeligen Gartentor-Anlage im Bereich des Gruppenraumes 3 erfolgt durch den Bauhof der Stadt Vilshofen. Das wurde auch mit Herrn König (Hausmeister) abgestimmt.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter)
(100) zu erledigen	Erstellt am: 25.01.2022
Es wurde angedacht, den zu ergänzenden Streifen des Bodens zu den Fensterelementen in einer anderen Farbe zu gestalten. Dies wird noch mit Frau Leonhardt abgestimmt.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(114) zu erledigen	Erstellt am: 08.02.2022
Die Lichtkuppeln im WC wurden noch nicht geschlossen. Das sollte dringend erledigt werden. Herr Ratz nimmt das in sein Protokoll auf.	Betrifft: Menth GmbH (Elektro) SE Engineering GmbH (Projektant E)
(118) Information	Erstellt am: 08.02.2022
Herr Sittinger hat Herrn Gambel darauf hingewiesen, dass in der Küche noch eine Lichtkuppel eingebaut wird. Dies ist nur bei entsprechender Witterung möglich.	Betrifft: BachingerTrockenbau (Trockenbau)
(119) zu erledigen	Erstellt am: 08.02.2022
Die G30-Verglasungen von der Garderobe zum Mehrzweckraum sollten dringend eingebaut werden. Herr Sittinger hat hierzu schon mehrfach versucht, Herrn Zitzelsberger zu erreichen. Herr Sittinger wird diese nochmals schriftlich anfordern.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) Zitzelsberger Fensterbau GmbH (Fensterbau)

(120) zu erledigen	Erstellt am: 15.02.2022
Die Leuchten des Atriums sind vorerst einzulagern. Eine Entsorgung wird noch mit der Stadt Vilshofen abgestimmt.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(121) zu erledigen	Erstellt am: 15.02.2022
Die beiden Lichtkuppeln im WC sind noch zu schließen. Vorher ist die Funktionalität noch zu überprüfen. Hierzu war Herr Jänsch, Fa. Menth, vor Ort.	Betrifft: Menth GmbH (Elektro)
(122) zu erledigen	Erstellt am: 15.02.2022
Die Leuchten für das Atrium sind seitens der Fa. Menth noch zu bemustern. Wichtig sind die Einbaudaten für den Trockenbau.	Betrifft: Menth GmbH (Elektro)
(123) Information	Erstellt am: 15.02.2022
Für die Elektroarbeiten am Atrium kann das Gerüst des Trockenbauers mitgenutzt werden. Wegen der Vorhaltung sollte eine Bemusterung und Bestellung dringend erfolgen. Am besten wäre eine Lichtschiene mit einer Rahmenabdeckung.	Betrifft: SE Engineering GmbH (Projektant E) Menth GmbH (Elektro) SE Engineering GmbH (Projektant E)
(124) zu erledigen	Erstellt am: 15.02.2022
Die Verteilung im Zimmer "Leiterin" soll schon vorbereitet bzw. hergestellt werden. Die Kernbohrung erfolgt über die Fa. Menth. Es wurde darauf hingewiesen, dass hierzu im Keller alles abzudecken ist. Die Verteiler sind an die Wand zu hängen, damit der Trockenbau anarbeiten kann. Eine Zeichnung zur Anordnung der Verteilerkästen ist dringend vorzulegen.	Betrifft: SE Engineering GmbH (Projektant E) Menth GmbH (Elektro) SE Engineering GmbH (Projektant E)
(125) zu erledigen	Erstellt am: 15.02.2022
Für den Kindergarten ist eine komplett neue Telefonanlage vorzusehen.	Betrifft: SE Engineering GmbH (Projektant E) SE Engineering GmbH (Projektant E)
(126) Information	Erstellt am: 15.02.2022
Die Heizungsanlage ist soweit fertiggestellt.	Betrifft: TB Pünner (Projektant HLS) HLS (Heizung-Lüftung-Sanitär)
(127) Information	Erstellt am: 15.02.2022
Die Teile des Bodenablaufs für das WC liegen im Kellergeschoss für den Fliesenleger für die Abdichtungsarbeiten bereit.	
(128) zu erledigen	Erstellt am: 15.02.2022
Die Zuleitung Elektro zu Scheune ist zu erneuern.	Betrifft: SE Engineering GmbH (Projektant E) Menth GmbH (Elektro) SE Engineering GmbH (Projektant E)
(129) zu erledigen	Erstellt am: 15.02.2022
Die Baustromleitung vom Wohngebiet zum Kindergarten ist wieder auf die Holzpflocke zu hängen. Herr Sittinger wird dies entsprechend	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)

weitergeben. Anmerkung: Wurde bereits erledigt.



(130) zu erledigen

Die Dehnfugen in der GK-Decke sind mittels Magic Corner - Profil auszubilden.

Erstellt am: 15.02.2022

Betrifft:
BachingerTrockenbau (Trockenbau)

(131) zu erledigen

Die Trockenbauarbeiten sind im Bestand zu forcieren, um die Malerarbeiten in diesem Bereich auszuführen.

Erstellt am: 15.02.2022

Betrifft:
BachingerTrockenbau (Trockenbau)

(132) Information

Die Tiefe der WC-Sitze für Kinder beträgt 37,5 cm.

Erstellt am: 15.02.2022

(133) zu erledigen

Im WC sind die Spachtelarbeiten an den Wänden und Decken fertig zu stellen, damit der Fliesenleger beginnen kann. Restmaterial etc. sind zu entfernen.

Erstellt am: 15.02.2022

Betrifft:
BachingerTrockenbau (Trockenbau)