

Kindergarten Aunkirchen - Vilshofener Straße 32, 94474 Vilshofen an der Donau

Baustellenbegehung, 08.06.2021

Datum: 08.06.2021, 08:30 Uhr **Bauleiter:** Armin Sittinger **Wetter:** sonnig, +20°C

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Sittinger Armin	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung
Hr. Schmutzer	Wimmer Bau GmbH	Bauunternehmen

Baufortschritt

1. Die Fa. Wimmer Bau beginnt mit den Arbeiten. Baustellenbesetzung 2 Mann und ein Minibagger mit Personal.



Herstellen der Baustellezufahrt und Aufstellfläche Baukran

Begehungsvermerke

(1) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Die Baustelleneinrichtung wurde besprochen.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(2) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Herr Sittinger hat Herrn Schmutzer darauf hingewiesen, dass zwischen der Nordseite Bücherei und dem Baukran die Grundleitungen Regen- und Schmutzwasserleitungen verlaufen. Der Baukran ist genügend Abstand zum Gebäude aufzustellen, damit Arbeiten am Rohrgraben nicht behindert werden.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(3) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021

Herr Schmutzer wurde angewiesen, Kontakt zur Kindergarten-Leitung Frau Leonhard aufzunehmen. Hier sollte geklärt werden, ob die Sträucher, Blüten etc. im Bereich des Kinderkrippen-Anbaus noch Verwendung finden, bevor diese entfernt werden.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(4) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Der Schacht des Heizöl-Erdtanks wird bis morgen Früh freigelegt, um die Lage bzw. die Richtung des Tanks feststellen zu können.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(5) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Die Maße des Neubaus zum Bestand sowie die Schnitte sind der Fa. Wimmer zu übermitteln.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(6) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Unter der Bodenplatte ist eine Kiesrollierung von ca. 15 cm gem. LV vorzusehen. Darüber PE-Folie und Bodenplatte.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(7) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Die Gründung erfolgt über geschalte Streifenfundamente, da außenseitig eine Perimeterdämmung anzubringen ist.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(8) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Eine Skizze bzw. Bemaßung des 20-25 mm Wandversatzes ist Herrn Schmutzer noch zu übermitteln.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(9) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Der Plan Fundamentender ist vorzulegen. Dieser wurde von Herrn Sittinger bereits beim Projektanten angefordert.	
(10) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Die Baustellenzufahrt über den Gehweg wurde nochmals besprochen, da mittlerweile auch die Tiefbaumaßnahme begonnen hat. Im Zufahrtsbereich ist ausreichend Frostschutzmaterial einzubauen und eine sichere Zufahrt zu gewährleisten.	
(11) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Außerdem wurde auf die Wasserleitung zum bzw. vom Hydranten hingewiesen. Der Spartenplan wurde im Vorfeld der Fa. Wimmer übermittelt.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(12) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Der Bauzaun zum Garten des Kindergartens ist hergestellt. Es ist ebenfalls dafür zu sorgen, dass Abends die Baustelle immer verschlossen ist.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(13) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Der Zugang zur Bücherei ist Aufrecht zu halten. Die Ausführung ist demnächst noch abzustimmen.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)

