

Baustellenbegehung, 17.11.2020

Datum: 17.11.2020, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 12°, trocken, bedeckt

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donautreuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Köck Robert	Malerbetrieb	Malerarbeiten
Kessler Bernhard	Beschichtungen Kessler	Beschichtungen Balkone

Baufortschritt

Die Stemm- und Schleifarbeiten an den Balkonböden sind mit Ausnahme des obersten Stockwerkes erledigt. Werden in dieser Woche noch abgeschlossen.

Begehungsvermerke

(33) Information	Erstellt am: 17.11.2020
Diese Woche werden die Stemm/Schleifarbeiten in G03 erledigt sein und die Fehlstellen mit Estrich ausgegossen. In der kommenden Woche werden die Balkonflächen grundiert und mit Quarzsand bestreut. Die Beschichtungsarbeiten werden bei geeigneter Witterung (Temperatur, Trockenheit) noch fortgeführt, andernfalls erst im kommenden Jahr.	BETRIFFT ALLE GEWERKE
(34) Information	Erstellt am: 17.11.2020
Das Gerüst bei G03 kann voraussichtlich Ende kommender Woche abgebaut werden - ausgenommen der Gerüsttreppe an der Giebelseite (Zugang für den Balkonbeschichter zu G03). Weitere Flächen werden erst im Frühjahr 2021 (März) eingerüstet.	BETRIFFT ALLE GEWERKE