

## Sitzungssaal Hofkirchen - Rathausstr. 1, 94544 Hofkirchen

### Baustellenbegehung, 23.12.2019

**Datum:** 23.12.2019, 10:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier

### Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt

### Baufortschritt

Fassadenverkleidung fertiggestellt (ausg. Felder bei Vordach)  
Gerüst abgebaut (ausg. Felder bei Vordach)  
Sockelblech bei Fassaden angebracht  
UV Elektro montiert und Thermostate Heizung angebracht.



Fassadenverkleidung bis auf den Bereich Eingangsvordach fertig



Sockelblech bei Fassadenverkleidung angebracht





Fa. Hausinger ist mit 2 Monteuren mit der UK und Wärmedämmung für die Untersicht vor dem Sitzungssaal beschäftigt.



UV Elektro montiert und Thermostate Heizung angebracht.

### Begehungsvermerke

<b>(1) Restarbeit</b>	Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 17.01.2020
Die beiden Handläufe und die Edelstahlürschwelle sind möglichst bald zu montieren. Der Auftrag wurde von H. Deser letzte Woche ausgelöst.	Betrifft: Müller Metallbau GmbH ,Johann Müller (Metallbau)

<b>(2) Mangel</b> Ast in Verkleidungsleiste bei Eingangselement entfernen. Türschliesser lt. Ausschreibung bei Eingangstüre montieren.	Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 17.01.2020 Betrifft: Zitzelsberger Fensterbau GmbH ,Alfons Zitzelsberger (Fensterbau)
<b>(3) Restarbeit</b> Türzargen innen weiß lackieren, Wand über Fensterverglasung Sitzungssaal innen streichen.	Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 17.01.2020 Betrifft: Eglseder Malerbetrieb ,Markus Eglseder (Malerarbeiten)
<b>(4) Restarbeit</b> Heizungsverteilerdeckel montieren, 	Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 17.01.2020 Betrifft: Projektant HLS ,Dieter Grosch (Projektant HLS)
<b>(5) Restarbeit</b> Vordachunterkonstruktion wie besprochen montieren (Zimmerei Brandner)	Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 13.01.2020 Betrifft: Brandner Zimmerei ,Josef Brandner (Zimmererarbeiten)
<b>(6) Restarbeit</b> Glas-Vordach montieren	Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 22.12.2019 Betrifft: Glaserei ,Hubert Berger (Fensterbau)
<b>(7) Restarbeit</b> Erdungsleitung um Gebäude verlegen und montieren bevor Kieshinterfüllung durch Bauhof eingebracht wird.	Erstellt am: 27.12.2019 / Fälligkeit: 31.01.2020 Betrifft: IHE Elektro ,Ewald Schwankl (Projektant E)
<b>(8) Restarbeit</b> Leiste LED unter Deckenuntersicht vor Sitzungssaal montieren 	Erstellt am: 27.12.2019 / Fälligkeit: 13.01.2020 Betrifft: IHE Elektro ,Ewald Schwankl (Projektant E)