

## Zweirad Würdinger - Kapuzinerstraße 107, 94474 Vilshofen an der Donau

### Baustellenbegehung, 02.03.2020

**Datum:** 02.03.2020, 13:30 Uhr **Bauleiter:** Armin Sittinger **Wetter:** leicht bewölkt

#### Anwesende

| Name | Firma (ggf.) | Gewerk / Funktion |
|------|--------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|

#### Baufortschritt

1. Die Brettstapeldecke ist mehr als die Hälfte verlegt und abgedeckt.



Verlegung der Brettstapeldecke einschl. Abdeckung

#### Begehungsvermerke

|  |   |
|--|---|
| <b>(1)</b> zu erledigen<br>Die Brettstapeldecke wird bis 3 cm an aufgehende Stahlstützen herangeführt.   | Erstellt am: 24.02.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970<br>Betrifft:<br>Zimmerei Holzbau Krügl GmbH ,Manuel Krügl (Zimmererarbeiten) |
| <b>(2)</b> zu erledigen<br>Für die Regenfallrohre im Bereich der Achse C werden die Aussparungen in der Decke vor Ort ausgeführt. Abmessungen 20/20 cm.                | Erstellt am: 24.02.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970<br>Betrifft:<br>Zimmerei Holzbau Krügl GmbH ,Manuel Krügl (Zimmererarbeiten) |
| <b>(3)</b> zu erledigen<br>Die Fallrohre entlang Achse C werden straßenseitig angeordnet. Die weitere Lage ergibt sich aus den Anschlüssen im Bereich der Bodenplatte. | Erstellt am: 24.02.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970<br>Betrifft:<br>Zimmerei Holzbau Krügl GmbH ,Manuel Krügl (Zimmererarbeiten) |
| <b>(4)</b> zu erledigen<br>In Achse C/3 wird das Fallrohr, aufgrund des Treppenaustrittes, auf die Bestandsseite, zur Achse B hin, ausgeführt.                         | Erstellt am: 24.02.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970<br>Betrifft:<br>Zimmerei Holzbau Krügl GmbH ,Manuel Krügl (Zimmererarbeiten) |
| <b>(5)</b> zu erledigen  | Erstellt am: 24.02.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970  |

|   |   |
|---|---|
| Herr Bauer, Fa. Kirchner, ist diesbezüglich informiert und wird die Dachabläufe entsprechend anordnen lassen. | Betrifft:<br>Kirchner Stahlbau GmbH ,Robert Bauer (Metallbau) |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>(9) Information</b>  | Erstellt am: 02.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970 |
| Zeitschiene: Verlegung der Brettstapeldecke bis 04.03. Demontage Fangnetze Decke 04.03. Stahlbau-Ergänzung Dachkonstruktion ab 05.03. bis 09.03. Betonieren Ringanker 03./04.03. Ausbetonieren Köcher 09.03. Montage Fangnetze Dach 10.03. Lieferung und Montage Trapezblech ab 11.03. Anlieferung Wandpaneele 17.03. Die Termine wurden auch am 27.02. vor Ort mit Herrn Böhmisch, Fa. Stutz sowie dem Vorarbeiter der Fa. Krügl besprochen. | Betrifft:<br>BETRIFFT ALLE GEWERKE               |

|   |   |
|---|---|
| <b>(10) zu erledigen</b>  | Erstellt am: 02.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970                          |
| Nachdem das Fangnetz im EG demontiert ist, wird seitens der Fa. Zimmerei Krügl eine Absturzsicherung in Form eines Holzgeländers hergestellt. | Betrifft:<br>Zimmerei Holzbau Krügl GmbH ,Manuel Krügl (Zimmererarbeiten) |

|   |   |
|---|---|
| <b>(11) zu erledigen</b>  | Erstellt am: 02.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970                          |
| Die Aussparungen der Regenfallrohre sind mittels Bretter zu sichern, um Verletzungen beim Durchtritt der Dachbahn zu vermeiden. | Betrifft:<br>Zimmerei Holzbau Krügl GmbH ,Manuel Krügl (Zimmererarbeiten) |