

Sanierung 6WE Schweiklbergstr. 12a - Schweiklbergstr. 12a, 94474 Vilshofen

Baustellenbegehung, 03.07.2020

Datum: 03.07.2020, 10:30 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 17°, sonnig

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Neubarth Christian	Malerbetrieb	Malerarbeiten
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung

Baufortschritt

Beginn der Gerüstarbeiten



Beginn der Gerüstbauarbeiten

Begehungsvermerke

(1) Information	Erstellt am: 03.07.2020 / Fälligkeit: 02.07.2020
Das Gerüst wird zunächst nur an SO,SW und NO-Seite aufgebaut (ohne Balkone, da diese am Mi. 8.7.2020 abgetrennt werden). An der NO-Seite wird freigelassen, da noch die Hebewerkzeuge des Betonschneiders vorbeifahren müssen.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)
(2) Information	Erstellt am: 03.07.2020 / Fälligkeit: 09.07.2020
Aufstellen des Krans erfolgt am 9/10.Juli.	Betrifft: Brandner (Zimmererarbeiten)
(3) Information	Erstellt am: 03.07.2020 / Fälligkeit: 12.07.2020
Beginn Abbruch Dach	Betrifft: Brandner (Zimmererarbeiten)
(4) Mangel	Erstellt am: 03.07.2020 / Fälligkeit: 05.07.2020
Das DIXI -WC steht nach wie vor auf dem Nachbargrundstück. Es ist auf dem Baugrundstück aufzubauen.	Betrifft: Bauunternehmen (Bauunternehmen)

