

Kindergarten Aunkirchen - Vilshofener Straße 32, 94474 Vilshofen an der Donau

Baustellenbegehung, 10.06.2021

Datum: 10.06.2021, 15:14 Uhr **Bauleiter:** Armin Sittinger

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gerl Reinhard	Stadt Vilshofen an der Donau	Bauherrenvertreter
Sittinger Armin	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung
Hr. Schmutzer	Wimmer Bau GmbH	Bauunternehmen

Baufortschritt



Fundamentaushub



Begehungsvermerke

(1) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Die Baustelleneinrichtung wurde besprochen.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(2) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Herr Sittinger hat Herrn Schmutzer darauf hingewiesen, dass zwischen der Nordseite Bücherei und dem Baukran die Grundleitungen Regen- und Schmutzwasserleitungen verlaufen. Der Baukran ist genügend Abstand zum Gebäude aufzustellen, damit Arbeiten am Rohrgraben nicht behindert werden.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(3) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021

Herr Schmutzer wurde angewiesen, Kontakt zur Kindergarten-Leitung Frau Leonhard aufzunehmen. Hier sollte geklärt werden, ob die Sträucher, Blüten etc. im Bereich des Kinderkrippen-Anbaus noch Verwendung finden, bevor diese entfernt werden.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(4) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Der Schacht des Heizöl-Erdtanks wird bis morgen Früh freigelegt, um die Lage bzw. die Richtung des Tanks feststellen zu können.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(5) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Die Maße des Neubaus zum Bestand sowie die Schnitte sind der Fa. Wimmer zu übermitteln.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(6) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Unter der Bodenplatte ist eine Kiesrollierung von ca. 15 cm gem. LV vorzusehen. Darüber PE-Folie und Bodenplatte.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(7) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Die Gründung erfolgt über geschalte Streifenfundamente, da außenseitig eine Perimeterdämmung anzubringen ist.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(8) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Eine Skizze bzw. Bemaßung des 20-25 mm Wandversatzes ist Herrn Schmutzer noch zu übermitteln.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(9) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Der Plan Fundamentender ist vorzulegen. Dieser wurde von Herrn Sittinger bereits beim Projektanten angefordert.	
(10) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Die Baustellenzufahrt über den Gehweg wurde nochmals besprochen, da mittlerweile auch die Tiefbaumaßnahme begonnen hat. Im Zufahrtsbereich ist ausreichend Frostschutzmaterial einzubauen und eine sichere Zufahrt zu gewährleisten.	
(11) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Außerdem wurde auf die Wasserleitung zum bzw. vom Hydranten hingewiesen. Der Spartenplan wurde im Vorfeld der Fa. Wimmer übermittelt.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(12) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Der Bauzaun zum Garten des Kindergartens ist hergestellt. Es ist ebenfalls dafür zu sorgen, dass Abends die Baustelle immer verschlossen ist.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(13) zu erledigen	Erstellt am: 08.06.2021
Der Zugang zur Bücherei ist Aufrecht zu halten. Die Ausführung ist demnächst noch abzustimmen.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)

	Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(14) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2021
Herrn Schmutzer wurde der Fundamentplan mit Entwässerung (Plan 02) vom 08.06.2021 übergeben. Die Gebäudemasse mit Bezug zum Bestand wurden abgestimmt. Hierzu wurde eine Aussparung im WDVS hergestellt und von der Rohwand gemessen. Die bestehenden Gebäude (Bücherei/ Gruppenraum 1) stehen nicht rechtwinklig zueinander. Es wurde festgelegt, den Anbau rechtwinklig zur Bücherei-Ostseite zu erstellen. D. h. der Flur wird zum Bestand hin etwas breiter.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(15) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2021
Der Domschacht des Heizöl-Erdtanks wurde freigelegt. Die Lage des Tanks konnte nicht festgestellt werden. Es wurde ein Suchschlitz erstellt und festgestellt, dass der Tank in Richtung Straße liegt. Es wurde vereinbart den Suchschlitz nicht zu verschließen und mittels Bauzaun zu sichern.	Betrifft: maier + maier architekten gmbh (Architekt) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(16) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2021
Es wurde festgestellt, dass nicht alle Bewehrungspläne vor Ort sind.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(17) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2021
Eine Regenwasserleitung aus der nordöstlichen Gebäudeecke wurde beim Fundamentausgrab abgerissen. Diese ist wieder herzustellen, um den Fundamentgraben nicht zu fluten. Die Leitung wird später im Zuge der neuen Grundleitung um den Gebäudeanbau gelegt.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(18) zu erledigen	Erstellt am: 10.06.2021
Die Streifenfundamente können in Absprache mit Herrn Maidl gegen Erdreich betoniert werden.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) Maidl Ingenieure GmbH (Tragwerkplaner) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(19) zu erledigen	Erstellt am: 10.06.2021
Der Fundamentanker kann am kommenden Montag verlegt werden. Hinweis: Herr Sittinger hat die Arbeiten hierzu bereits mit der Fa. Elektro Menth, Herrn P. Werle, abgestimmt.	Betrifft: SE Engineering GmbH (Projektant E) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Menth GmbH (Elektro) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(20) Information	Erstellt am: 10.06.2021
Herr Sittinger hat Herrn Schmutzer die Bewehrungspläne B-1 bis B-4 sowie die Werkpläne 01A, 05 und 06 auf Papier zur Abstimmung übergeben und vorab besprochen. Die Pläne werden noch der Fa. Wimmer übermittelt.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(21) Information	Erstellt am: 10.06.2021
Auf Nachfrage von Herrn Gerl stellt die angrenzende Tiefbau-Maßnahme derzeit keine Behinderung im Bauablauf dar.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter)

	maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(22) zu erledigen	Erstellt am: 10.06.2021
Hinsichtlich der Lagerflächen etc. ist zu beachten, dass vor dem Pfarrheim noch Container für die Landjugend aufgestellt werden. Dies ist bei den nächsten Besprechungen nochmals genauer abzustimmen.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)