

Baustellenbegehung, 23.11.2021

Datum: 23.11.2021, 13:30 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 5°C, heiter

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donautreuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Köck Robert	Malerbetrieb	Malerarbeiten
Wiesinger Magdalena	Donautreuhand	Bauherrenvertreter

Baufortschritt

Malerarbeiten bei den letzten 3 Balkonreihen. Außenwände und Balkondecken fertig. Es verbleiben noch die die Balkonbrüstungen.

Begehungsvermerke

(129) Information	Erstellt am: 09.11.2021 / Fälligkeit: 30.11.2021
Die Malerarbeiten an der Fassade werden ca. 30.11. abgeschlossen sein, sofern das Wetter weiter so mitspielt.	BETRIFFT ALLE GEWERKE
(131) Restarbeit	Erstellt am: 23.11.2021
Besichtigung der Aufzugsköpfe. Je nach Witterung erfolgt der Anstrich in diesem Jahr oder im kommenden Jahr. Die Stahltüre in G13 wurde erneuert.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)
(132) Information	Erstellt am: 24.11.2021
Für die kommenden Tage ist nachts Frost angemeldet, so dass die Beschichtung der Betonbrüstungen voraussichtlich unterbrochen werden muß. Es wird jedoch versucht, bei Änderungen der Temperaturen die Brüstungen fertig zu stellen und das Gerüst noch abbauen zu können. Info: Heute am 24.11.2021 konnte wegen Minustemperaturen nicht gearbeitet werden. Die Arbeiten müssen bis auf weiteres eingestellt werden.	BETRIFFT ALLE GEWERKE
(133) Information	Erstellt am: 23.11.2021
Besichtigung und Durchsprache der Parkplatzmarkierung. In diesem Zug sollten auch die verschobenen Eisenpoller vor den Eingängen begradigt werden und dann farbig (rot-weiß) gestrichen werden.	