

Sitzungssaal Hofkirchen - Rathausstr. 1, 94544 Hofkirchen

Baustellenbegehung, 23.12.2019

Datum: 23.12.2019, 10:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** Wetter...

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
------	--------------	-------------------

Baufortschritt

Fassadenverkleidung fertiggestellt (ausg. Felder bei Vordach)
Gerüst abgebaut (ausg. Felder bei Vordach)
Sockelblech bei Fassaden angebracht
UV Elektro montiert und Thermostate Heizung angebracht.



Fassadenverkleidung bis auf den Bereich Eingangsvordach fertig



Sockelblech bei Fassadenverkleidung angebracht



Fa. Hausinger ist mit 2 Monteuren mit der UK und Wärmedämmung für die Untersicht vor dem Sitzungssaal beschäftigt.



UV Elektro montiert und Thermostate Heizung angebracht.

Begehungsvermerke

(1) Restarbeit	Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 17.01.2020
Die beiden Handläufe und die Edelstahlürschwelle sind möglichst bald zu montieren. Der Auftrag wurde von H. Deser letzte Woche ausgelöst.	Betrifft: Müller Metallbau GmbH ,Johann Müller (Metallbau)
(2) Mangel	Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 17.01.2020
Ast in Verkleidungsleiste bei Eingangelement entfernen. Türschliesser lt. Ausschreibung bei Eingangstüre montieren.	Betrifft: Zitzelsberger Fensterbau GmbH ,Alfons Zitzelsberger (Fensterbau)

(3) Restarbeit	Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 17.01.2020
Türzargen innen weiß lackieren, Wand über Fensterverglasung Sitzungssaal innen streichen.	Betrifft: Eglseder Malerbetrieb ,Markus Eglseder (Malerarbeiten)

(4) Restarbeit	Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 17.01.2020
Heizungsverteilerdeckel montieren,	Betrifft: Projektant HLS ,Dieter Grosch (Projektant HLS)



(5) Restarbeit	Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 13.01.2020
Vordachunterkonstruktion wie besprochen montieren (Zimmerei Brandner)	Betrifft: Brandner Zimmerei ,Josef Brandner (Zimmererarbeiten)

(6) Restarbeit	Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 22.12.2019
Glas-Vordach montieren	Betrifft: Glaserei ,Hubert Berger (Fensterbau)

(7) Restarbeit	Erstellt am: 27.12.2019 / Fälligkeit: 31.01.2020
Erdungsleitung um Gebäude verlegen und montieren bevor Kieshinterfüllung durch Bauhof eingebracht wird.	Betrifft: IHE Elektro ,Ewald Schwankl (Projektant E)

(8) Restarbeit	Erstellt am: 27.12.2019 / Fälligkeit: 13.01.2020
Leiste LED unter Deckenuntersicht vor Sitzungssaal montieren	Betrifft: IHE Elektro ,Ewald Schwankl (Projektant E)

