

949 - Gleiwitzerstr. 3-13, Fassaden/Balkonsanierung - Gleiwitzerstr. 3-13, 94036 Passau

Baustellenbegehung, 12.10.2021

Datum: 12.10.2021, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** regnerisch, Nieselregen, 11°

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donautreuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Köck Robert	Malerbetrieb	Malerarbeiten
Wiesinger Magdalena	Donautreuhand	Bauherrenvertreter

Baufortschritt

Böden der Balkonreihe 13 links und G11 rechts fertig beschichtet und Malerarbeiten fertig.

Begehungsvermerke

(115) zu erledigen	Erstellt am: 05.10.2021
Die FH-Türe am Flachdachkopf G13 wird erneuert erneuert. Größe: 88,5cm/2,01m DIN re.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Architekt)

(116) zu erledigen	Erstellt am: 05.10.2021 / Fälligkeit: 13.10.2021
Gartenseitig bei. G13 rechts und G11 links, werden die Malerarbeiten derzeit durchgeführt. Aller Voraussicht nach werden diese beiden Balkonreihen bis Montag abend fertig Ab Mitte nächster Woche kann dieses Gerüst abgebaut und an den restlichen Fassaden wieder aufgebaut und ergänzt werden, dass dann alle Flächen eingerüstet sind.	Betrifft: BETRIFFT ALLE GEWERKE
	

(117) Information	Erstellt am: 05.10.2021 / Fälligkeit: 07.10.2021
--------------------------	--

Die Balkonbeschichtungsarbeiten durch Fa. Kessler sind rasch wieder aufzunehmen.	Betrifft: Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone)
--	--

(118) Restarbeit	Erstellt am: 13.10.2021 / Fälligkeit: 15.10.2021
Gerüst Gartenseite auf den Balkonreihen 13 links und G11 rechts kann abgebaut werden und an der Restfassadenflächen ggf. mit Ergänzung aufgebaut werden, dass alle Fassaden eingerüstet sind.	

(119) Information	Erstellt am: 13.10.2021
Es soll versucht werden, dass bis zum Winterbeginn alle Arbeiten abgeschlossen werden. Daher sind die schönen Tage unbedingt lückenlos zu nutzen. An den Kalten, regnerischen Tagen unter 8°C kann ohnehin nicht die Bodenbeschichtung aufgebracht werden.	BETRIFFT ALLE GEWERKE