

## Sanierung 6WE Schweiklbergstr. 12a - Schweiklbergstr. 12a, 94474 Vilshofen

### Baustellenbegehung, 29.07.2020

**Datum:** 29.07.2020, 13:30 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 30°, wolkenlos

#### Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
H&M Bau GmbH	Bauunternehmen	Bauunternehmen
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung
Seuß GmbH	HLS	Heizung-Lüftung-Sanitär
TuE GmbH	Elektro	Elektro

#### Baufortschritt

Fa. H&M Bau: Grundleitungsanschlüsse 25cm vor Hauskante verlegen  
Fa. Seuß: Anschluss Sanitär-Container

#### Begehungsvermerke

<p><b>(9) Restarbeit</b></p> <p>Bis spätestens Montag früh bei Beginn der Dämmarbeiten sind fassadenseitig alle Elektrogegenstände abzubauen. (Leuchtkörper an Fassade und Balkonen, Bewegungsmelder, Heizungsfühler, Klingelanlage usw.). Außerdem sind die Einbauteile für Briefkästen und neuer Sprechanlage zu montieren.</p>	<p>Erstellt am: 23.07.2020 / Fälligkeit: 27.07.2020</p> <p>Betrifft: Elektro (Elektro)</p>
	
<p><b>(12) Restarbeit</b></p> <p>Die Standrohre der 4 Regenwassereinflüsse sind wegen VWS noch um 20-25 cm nach außen zu verlegen. Eilt!!!</p>	<p>Erstellt am: 23.07.2020 / Fälligkeit: 29.07.2020</p> <p>Betrifft: Bauunternehmen (Bauunternehmen)</p>



### (13) zu erledigen

Die Installation des Sanitärcontainers Strom, Wasser, Abwasser kann erfolgen. Schlüssel für Installateure kann bei Bedarf im Arch.-Büro abgeholt werden. Benutzung durch Mieter erst nach Freigabe.

Erstellt am: 24.07.2020 / Fälligkeit: 28.07.2020

Betrifft:  
HLS (Heizung-Lüftung-Sanitär)  
Elektro (Elektro)

### (14) Information

Besprechung des Bauablaufs für Badsanierung mit Beteiligten Mietern und Handwerkern bei Beginn am kommenden Montag im rechten Badstrang: - Frau Hummel und Joas sind in den 2 kommenden Wochen verreist. Schlüssel wurden übergeben. - Mo: Fa. Seuß baut Installationen in den beiden Bädern (Hummel, Joas) ab HM-Bau: Erstellt in beiden Wohnungen stabile Staubwände - Di: Fa. Seuß installiert Bäder und Fa. TuE Elektroschlitz und UV Wohnungen. anschl. Fliesenentfernung, Putzarbeiten und Estrichergänzungsarbeiten. In der 2. Woche Fliesenarbeiten und Feinmontagen

Erstellt am: 29.07.2020

### (15) Mangel

Der Hofablauf vor der Haustüre ist komplett verschlammt und voll Kies. Ist von der Baufirma bzw. Fa. Seuß freizumachen.

Erstellt am: 29.07.2020

### (16) zu erledigen

Nach Abbau der Badinstallation ist der Kamin um 1 Kaminzug auf das erforderliche Maß zurückzubauen. Siehe beiliegende Skizze!!

Erstellt am: 29.07.2020 / Fälligkeit: 04.08.2020

Betrifft:  
Bauunternehmen (Bauunternehmen)

