

Dach-/Fassadensan. Spitalhofstr.22a - Spitalhofstr. 22a, 94032 Passau

Baustellenbegehung, 07.07.2020

Datum: 07.07.2020, 15:34 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donaureuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt

Baufortschritt

Fallrohre mit Ausnahme von 1 Strang montiert. Rest erfolgt morgen!
Balkonnischen weiß gestrichen.
Grundgerüste Balkone montiert.

Begehungsvermerke

(24) Information	Erstellt am: 26.05.2020
Besichtigung der Wohnung Synek im obersten Stock links: Durch die Dacharbeiten sind im Decken und anschließenden Wandbereich in einzelnen Räumen durch Fibrationen beim Bohren Putzrisse entstanden, die malermässig nach Abschluss der Bauarbeiten behandelt werden.	
(41) Restarbeit	Erstellt am: 30.06.2020 / Fälligkeit: 02.07.2020
Fassadengerüst ist an den Seiten ohne Balkone abzubauen!!!	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)
(42) Mangel	Erstellt am: 30.06.2020
Begehung in Spitalhofstr. 22b-Balkon WE Ebner: - Versehentliche Blindnieten an den Füllungen stehen innen über. Kürzen bzw. entfernen und Bohrungen mit Kappen schliessen.	Betrifft: Stahlbau Ernst GmbH (Metallbau)
	
(43) zu erledigen	Erstellt am: 07.07.2020 / Fälligkeit: 08.07.2020
Das Gerüst an den Seiten ohne Balkone ist noch nicht abgebaut !!!!	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)

(44) zu erledigen	Erstellt am: 07.07.2020
Reinigung Rolläden von außen organisieren.	Betrifft: Donautreuhand (Bauherrenvertreter)