

EFH Nöbauer, Ortenburg - Unteröd 2, 94496 Ortenburg

Baustellenbegehung, 27.08.2020

Datum: 27.08.2020, 13:30 Uhr **Bauleiter:** Armin Sittinger **Wetter:** bewölkt, +23°C

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Sittinger Armin	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung
Hirsch Helmut	Urlbauer GmbH	Bauunternehmen

Baufortschritt

keiner

Begehungsvermerke

(1) Information	Erstellt am: 27.08.2020
Herrn Hirsch wurde ein Satz Werkpläne sowie ein Aussteckplan übergeben. Die Grenzsteine wurden ausfindig gemacht und erläutert.	Betrifft: Urlbauer GmbH (Bauunternehmen)
(2) Information	Erstellt am: 27.08.2020
Die Pläne wurden mit Herrn Hirsch besprochen.	Betrifft: Urlbauer GmbH (Bauunternehmen)
(3) Information	Erstellt am: 27.08.2020
Herr Hirsch wurde auf den bestehenden Brunnen, die 3-Kammer-Kläranlage und die bestehende Regenwasserzisterne hingewiesen. Diese sind entsprechend zu sichern, um vor Beschädigung bzw. Befahren zu schützen.	Betrifft: Urlbauer GmbH (Bauunternehmen)
(4) zu erledigen	Erstellt am: 27.08.2020
Die Höhenlage ist der Fa. Urlbauer noch mitzuteilen. Anmerkung: Ist bereits erledigt.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(5) zu erledigen	Erstellt am: 27.08.2020
Am kommenden Montag, 31.08.2020 soll nachmittags ein Ortstermin mit dem Projektanten HLS Herrn Grosch stattfinden. Diesen koordiniert Herr Sittinger.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(6) zu erledigen	Erstellt am: 27.08.2020
Entlang der Straße soll ein Bauzaun aufgestellt werden.	Betrifft: Urlbauer GmbH (Bauunternehmen)

(7) zu erledigen	Erstellt am: 27.08.2020
Humus und Material aus dem Baugrubenaushub ist seitlich zu lagern. Laut Bauherrn wird die westliche Wiese am Wochenende noch gemäht. Kontaminiertes Material (Bauschutt) ist separat auf dem Baugrundstück zu lagern.	Betrifft: Urlbauer GmbH (Bauunternehmen)
(8) zu erledigen	Erstellt am: 27.08.2020
Vor Inbetriebnahme des Baustromverteilers etc. sind die Anmerkungen des Büro für Arbeitssicherheit Sigl zu beachten!	Betrifft: Urlbauer GmbH (Bauunternehmen)
(9) zu erledigen	Erstellt am: 27.08.2020
Herr Sittinger klärt noch intern, ob Bewehrungspläne durch den Statiker erstellt werden.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(10) Information	Erstellt am: 27.08.2020
Fa. Urlbauer beginnt morgen mit den Erdarbeiten bzw. der Herstellung des Unterbaus für den Kran.	Betrifft: BETRIFFT ALLE GEWERKE