

949 - Gleiwitzerstr. 3-13, Fassaden/Balkonsanierung - Gleiwitzerstr. 3-13, 94036 Passau

Baustellenbegehung, 09.11.2021

Datum: 09.11.2021, 10:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 7°C, sonnig

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donautreuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Köck Robert	Malerbetrieb	Malerarbeiten
Wiesinger Magdalena	Donautreuhand	Bauherrenvertreter

Baufortschritt

Sämtliche Balkonböden fertig beschichtet.
Maler an G09 li und G07 re bei Beschichtungsarbeiten



Begehungsvermerke

(115) zu erledigen Die FH-Türe am Flachdachkopf G13 wird erneuert erneuert. Größe: 88,5cm/2,01m DIN re.	Erstellt am: 05.10.2021 Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Architekt)
(126) Mangel An 3 Balkonetagen (G07-EG, 1. und 2.OG) wurden die Außenseiten der Balkonbrüstungen und die Wasserspeier von Kunstharz verunreinigt. Die Spritzer sind abzuschleifen, da die Farbbeschichtung nicht haftet bzw. Erhebungen aufweisen würde. Erledigung schnellstens!	Erstellt am: 09.11.2021 / Fälligkeit: 11.11.2021 Betrifft: Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone)



(127) Information	Erstellt am: 09.11.2021 / Fälligkeit: 15.11.2021
Malararbeiten an G09 li. und G07 re. werden am kommenden Montag fertig sein. Gerüst am Dienstag abbauen!!!	Betrifft: Malerbetrieb (Malararbeiten) Gerüstbau Blumenstingl (Gerüstbau)

(128) zu erledigen	Erstellt am: 09.11.2021 / Fälligkeit: 15.11.2021
Angebot für Stellplatzmarkierung vorlegen gem. Detailskizze.	Betrifft: Malerbetrieb (Malararbeiten)

(129) Information	Erstellt am: 09.11.2021 / Fälligkeit: 30.11.2021
Die Malararbeiten an der Fassade werden ca. 30.11. abgeschlossen sein, sofern das Wetter weiter so mitspielt.	BETRIFFT ALLE GEWERKE