

## Fassaden/Dachsan.-Waldschmidtstr.102 - Waldschmidtstr. 100, 94036 Passau

### Baustellenbegehung, 20.10.2020

**Datum:** 20.10.2020, 15:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 15°C, sonnig

#### Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung
Gmeinwieser Christoph	Donaureuhand	Bauherrenvertreter
Köck Robert	Malerbetrieb	Malerarbeiten

#### Baufortschritt

Die Anstricharbeiten werden bis Mi./Donnerstag dieser Woche fertiggestellt.  
Gerüstabbau erfolgt Anfang kommender Woche.

#### Begehungsvermerke

<b>(88)</b> Restarbeit	Erstellt am: 20.10.2020 / Fälligkeit: 21.10.2020
Auf einem obersten Balkon fehlt noch die erforderliche Abdeckung. Lt. Telefonat mit H. Groß wird diese morgen angebracht. Die Spenglerarbeiten an den Hauptgebäuden sind damit ebenfalls erledigt.	Betrifft: Spenglerei (Spengler)

<b>(89)</b> zu erledigen	Erstellt am: 20.10.2020
Einrücken der Hauseingangsüberdachungen unmittelbar nach Gerüstabbau und sofortige Aufnahme der Arbeiten bei den Hauseingangsüberdachungen durch Fa. Groß.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Spenglerei (Spengler)

<b>(90)</b> zu erledigen	Erstellt am: 20.10.2020 / Fälligkeit: 23.10.2020
Das gesamte Gelände ist von Abbruchmaterialien, Verpackungen usw. sauberst zu hinterlassen.	Betrifft: BETRIFFT ALLE GEWERKE