

## Startgespräch, 17.09.2020

**Datum:** 17.09.2020, 15:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 22°, bedeckt

### Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
------	--------------	-------------------

### Baufortschritt

Startgespräch vor Beginn der Arbeiten

### Begehungsvermerke

<b>(1) Information</b>	Erstellt am: 17.09.2020 / Fälligkeit: 23.09.2020
Termin zur Bestimmung der Farbauswahl wurde auf Mittwoch, 23.9.2020, 15.00 Uhr festgelegt. Teilnehmer: Donautreuhand, 1 Farbvertreter eines jeden Hauses, Architekt.	
<b>(2) Information</b>	Erstellt am: 17.09.2020 / Fälligkeit: 02.10.2020
Begonnen werden die Arbeiten am Haus Gleiwitzerstr. 3. Dieses wird bis zum 2.Oktober eingerüstet.	Betrifft: Gerüstbau Blumenstingl (Gerüstbau)
<b>(3) zu erledigen</b>	Erstellt am: 17.09.2020 / Fälligkeit: 05.10.2020
Die Malerarbeiten beginnen am Montag, 5.Oktober. Bis dahin müssen alle Balkone des Hauses G 3 freigemacht werden (Wände und Böden). Donautreuhand informiert die Eigentümer.	Betrifft: Donautreuhand (Bauherrenvertreter) Malerbetrieb (Malerarbeiten)
<b>(4) zu erledigen</b>	Erstellt am: 17.09.2020 / Fälligkeit: 28.09.2020
Fa. Köck stellt für die Arbeiter ein DIXI-WC bis spätestens 28.9.2020 auf.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)
<b>(5) zu erledigen</b>	Erstellt am: 17.09.2020
Fa. Köck demontiert die Trennwände, damit die Fugen unter den Trennwänden abgedichtet werden können. Wiedermontage vor Abschluß der Arbeiten.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)
<b>(6) zu erledigen</b>	Erstellt am: 17.09.2020 / Fälligkeit: 23.09.2020
Donautreuhand teilt Arch. Maier den kontakt zum Hausmeister mit Ansprechpartner und Tel.-Nr. mit, damit sich die Firmen wegen Strom- und Wasserentnahmemöglichkeit mit ihm in Verbindung setzen können.	Betrifft: Donautreuhand (Bauherrenvertreter)