

FFW Albersdorf - Albersdorfer Hauptstraße 41, 94474 Vilshofen an der Donau

## Baustellenbegehung, 19.05.2020

**Datum:** 19.05.2020, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Armin Sittinger **Wetter:** sonnig, +25°C

### Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Maier Tobias	maier + maier architekten gmbh	Architekt
Sittinger Armin	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung
Able Florian	Veit Fröhler Bau GmbH	Bauunternehmen
	Elektroplanung Würdinger GmbH	Projektant E
Meakin Dominic	TB Pünner	Projektant HLS
Kaintor Mario	Elektro Emmer	Elektro
Dauscha Stephan	IB Würdinger	Projektant E

### Baufortschritt

1. Die Elementdeckenplatten sind verlegt.
2. Derzeit werden die Unterzüge an der Westseite geschalt und bewehrt.
3. Fa. Emmer verlegt die E-Verrohrung auf den Deckenplatten.



Verlegung der Rohinstallation Elektro



Herstellung der Unterzüge



Berücksichtigung der Lüftungsanlage EG

### Begehungsvermerke

<b>(20) Information</b>	Erstellt am: 05.05.2020
Wie bereits letzte Woche angesprochen, soll der Ausfahrtsbereich auf der Westseite im Hinblick auf den Pflanzenwuchs zu prüfen. Dies kann erst nach der Brutzeit im Herbst erfolgen. Hierzu soll auch nochmals der Grenzverlauf festgestellt werden. Der Rückschnitt hat in Abstimmung mit der Stadt Vilshofen zu erfolgen.	
<b>(21) Information</b>	Erstellt am: 05.05.2020
Für die Ausführung, Bemessung etc. der Pumpstation und dem Anschluss an die Druckleitung soll Herr Frauenknecht von den Stadtwerken kontaktiert werden.	
<b>(28) zu erledigen</b>	Erstellt am: 19.05.2020
Die Kühlanlage im EG ist noch intern durch die Feuerwehr abzustimmen. V. a. ist auch die Ausführung und Lage der Außeneinheit festzulegen. Angaben zu den Installationen sind dringend dem Büro maier+maier zu übermitteln, um diese an die Fachplaner weitergeben zu können.	Betrifft: FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
<b>(29) zu erledigen</b>	Erstellt am: 19.05.2020
Die Lüftungsanlage für das EG ist bereits im Zuge des Rohbaus berücksichtigt worden. Derzeit ist noch intern zu klären, ob der Aufenthaltsraum im OG eine Lüftungsanlage erhält.	Betrifft: Technikerbüro Pünner GmbH (Projektant HLS) TB Pünner (Projektant HLS) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
<b>(30) Information</b>	Erstellt am: 19.05.2020
Die Decke wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch, 27.05.2020 betoniert. Die Aussparungen, Leitungen etc. sind durch die Projektanten zu prüfen.	Betrifft: Technikerbüro Pünner GmbH (Projektant HLS) Elektroplanung Würdinger GmbH TB Pünner (Projektant HLS) IB Würdinger (Projektant E)
<b>(31) zu erledigen</b>	Erstellt am: 19.05.2020
Der Küchenplan wird von der Fa. Gutsmidl vorbereitet. Ein Abstimmungstermin mit der Feuerwehr konnte noch nicht vereinbart werden. Die Installationspläne sind dringend vorzulegen.	Betrifft: FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
<b>(32) zu erledigen</b>	Erstellt am: 19.05.2020
Die Größe des Kommandanten-Fensters zum Übungsplatz ist festzulegen, da dies auch Auswirkungen auf die Größe des darüberliegenden Fensters hat.	Betrifft: FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
<b>(33) zu erledigen</b>	Erstellt am: 19.05.2020
Die Baustelle ist v. a. auf der Westseite aufzuräumen.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH (Bauunternehmen)
<b>(34) zu erledigen</b>	Erstellt am: 19.05.2020
Das Gerüst auf der Ostseite ist zu ergänzen.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH (Bauunternehmen)
<b>(35) zu erledigen</b>	Erstellt am: 19.05.2020
Die Lage und Ausführung der Funkantenne ist zwischen dem IB Würdinger und dem Kommandanten abzustimmen.	Betrifft: Elektroplanung Würdinger GmbH IB Würdinger (Projektant E) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)

--	--

<b>(36)</b> zu erledigen	Erstellt am: 19.05.2020
Der Bauzeitenplan wird aktualisiert und ist an alle Beteiligten zu verteilen.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)

<b>(37)</b> zu erledigen	Erstellt am: 19.05.2020
Seitens der Feuerwehr bzw. Landjugend haben Herr Holler, Herr Wagner jun. und ein weiterer Vertreter der Landjugend am Jour-Fixe teilgenommen.	