

Baustellenbegehung, 29.06.2021

Datum: 29.06.2021, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 26°C, sonnig, schwül

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donautreuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Kessler Bernhard	Beschichtungen Kessler	Beschichtungen Balkone

Baufortschritt

Die Beschichtungsarbeiten in G01rechts und G03links sind fertig, die Ausbesserungen des Malers sind abgeschlossen.
Beschichtungsarbeiten in G03 re, G05 gesamt und G07 links sind in den untersten 3 Etagen fertig, die oberen Etagen werden voraussichtlich bis Donnerstag fertig sein.

Begehungsvermerke

(64) Mangel	Erstellt am: 10.06.2021 / Fälligkeit: 18.06.2021
Ein Balkonboden im 6.Stock G03 muß nachgebessert werden.	Betrifft: Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone)

(72) zu erledigen	Erstellt am: 29.06.2021 / Fälligkeit: 02.07.2021
G03 rechts und G05 links muss auf jeden Fall das Gerüst abgebaut werden. Gerüst dann auf den weiteren nachfolgenden Häusern strassenseitig aufstellen - G11/G13	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Gerüstbau Blumenstingl (Gerüstbau)

(73) Restarbeit	Erstellt am: 29.06.2021 / Fälligkeit: 02.07.2021
Spätestens am Freitag die Malerarbeiten wieder aufnehmen, da Fa. Kessler so weit vorangearbeitet hat.	