

Kindergarten Aunkirchen - Vilshofener Straße 32, 94474 Vilshofen an der Donau**Baustellenbegehung, 13.01.2022****Datum:** 13.01.2022, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Armin Sittinger **Wetter:** stark bewölkt, +1°C**Anwesende**

| Name | Firma (ggf.) | Gewerk / Funktion |
|------------------|------------------------------|--------------------|
| Gerl Reinhard | Stadt Vilshofen an der Donau | Bauherrenvertreter |
| Sittinger Armin | maier+maier architekten gmbh | Bauleitung |
| Bachinger Alfons | BachingerTrockenbau | Trockenbau |
| Ratz Simon | SE Engineering GmbH | Projektant E |

Baufortschritt

1. Aufgrund der Urlaubszeit wird seit dieser Woche wieder auf der Baustelle gearbeitet.
2. Fa. Kollmer (2 Mann) baut die Heizung im Kellergeschoss um.
3. Fa. Menth (1 Mann) ergänzt die E-Installation.

Begehungsvermerke

| | |
|---|---|
| (69) zu erledigen | Erstellt am: 11.01.2022 |
| Das Versetzen der 2-flügeligen Gartentor-Anlage im Bereich des Gruppenraumes 3 erfolgt durch den Bauhof der Stadt Vilshofen. Das wurde auch mit Herrn König (Hausmeister) abgestimmt. | Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) |
| (70) zu erledigen | Erstellt am: 11.01.2022 |
| Laut Herrn Gerl wird lediglich eine Birke an der Ostseite des Gruppenraumes 3 durch den Bauhof entfernt. Herr Sittinger regte an, dass das zeitnah erfolgen sollte, da bei entsprechender Witterung auch außen weitergearbeitet werden soll. | Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) |
| (71) Information | Erstellt am: 11.01.2022 |
| Die Beteiligten wurden darüber informiert, dass ab dem 17.01.2022 die Trittschalldämmung (Fa. Mühlechner) verlegt wird. Ab 20.01. verlegt die Fa. Kollmer die Fußbodenheizung, so dass bei entsprechender Witterung ab dem 26.01. der Estrich eingebracht wird. | BETRIFFT ALLE GEWERKE |
| (72) zu erledigen | Erstellt am: 11.01.2022 |
| Nachdem noch Elektroinstallationen im Deckenbereich auszuführen sind, ist das Personal entsprechend aufzustocken, da ab KW 03/2022 die Decken im Bestand geschlossen werden sollen. | Betrifft: SE Engineering GmbH (Projektant E) Menth GmbH (Elektro) SE Engineering GmbH (Projektant E) |
| (73) zu erledigen | Erstellt am: 11.01.2022 |
| Diese Woche ist noch seitens der Fa. Menth die Deckenfreigabe schriftlich vorzulegen. | Betrifft: SE Engineering GmbH (Projektant E) Menth GmbH (Elektro) |

| | |
|---|---|
| | SE Engineering GmbH (Projektant E) |
| (74) zu erledigen | Erstellt am: 11.01.2022 |
| Für die Deckenmontage wurden seitens Herrn Bachinger und dem Monteur der Fa. Menth abgestimmt, dass die Kabel in den Bereich der Unterkonstruktion gebündelt eingelegt werden. Für die Leuchtenmontage sind laut Herrn Bachinger keine weiteren Einlegebretter o. ä. vorzusehen. | Betrifft: SE Engineering GmbH (Projektant E) Menth GmbH (Elektro) BachingerTrockenbau (Trockenbau) SE Engineering GmbH (Projektant E) |
| (75) zu erledigen | Erstellt am: 11.01.2022 |
| Nach nochmaliger Abstimmung werden die Revisionsdeckel in der Akustikdecke mit den Maßen 20/30 cm ausgeführt. Die genaue Lage orientiert sich an der UK. | Betrifft: SE Engineering GmbH (Projektant E) Menth GmbH (Elektro) BachingerTrockenbau (Trockenbau) SE Engineering GmbH (Projektant E) |
| (76) zu erledigen | Erstellt am: 11.01.2022 |
| Herr Bachinger klärt beim Hersteller, ob die Akustikdecken trotz dem Einbringen und Aufheizen des Estrichs montiert werden kann. Es wurde vereinbart, dass ggf. die Flure, Türen etc. mit Folie zugehängt werden. Evtl. ist auch der Einsatz von Entfeuchtungsgeräten erforderlich. | Betrifft: BachingerTrockenbau (Trockenbau) |
| (77) zu erledigen | Erstellt am: 11.01.2022 |
| Die Kabel für die Rauchmelder zieht die Fa. Bachinger aus der Decke raus. Die weiteren Kabel bohrt die Fa. Menth und zieht die Kabel durch die Decke. | Betrifft: SE Engineering GmbH (Projektant E) Menth GmbH (Elektro) BachingerTrockenbau (Trockenbau) SE Engineering GmbH (Projektant E) |
| (78) Information | Erstellt am: 11.01.2022 |
| Es wurde festgestellt, dass die Fa. Kollmer im Keller bohrt etc. ohne den Staub abzusaugen bzw. den Arbeitsbereich abzuhängen, so dass das lagernde Inventar des Kindergartens verstaubt wird. | Betrifft: HLS (Heizung-Lüftung-Sanitär) |
| (79) zu erledigen | Erstellt am: 11.01.2022 |
| Eine Entscheidung hinsichtlich dem Briefkasten ist herbeizuführen. | Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) SE Engineering GmbH (Projektant E) SE Engineering GmbH (Projektant E) |
| (80) zu erledigen | Erstellt am: 11.01.2022 |
| Fa. Bachinger prüft die Unterkonstruktion an der schrägen Decke des Atriums. Hierzu sind mehrere Bohrungen auszuführen, um zu sehen, ob eine Akustikdecke auf die bestehende GK-Decke montiert werden kann. | Betrifft: BachingerTrockenbau (Trockenbau) |