

Zweirad Würdinger - Kapuzinerstraße 107, 94474 Vilshofen an der Donau

Baustellenbegehung, 24.02.2020

Datum: 24.02.2020, 08:30 Uhr **Bauleiter:** Armin Sittinger **Wetter:** bewölkt, z. T. leichter Regen

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Böhmisch Josef	Bauunternehmen Thomas Stutz	Bauunternehmen
Krügl Manuel	Zimmerei Holzbau Krügl GmbH	Zimmererarbeiten
Sittinger Armin	maier+maier architekten gmbh	Architekt

Baufortschritt

1. Das Mauerwerk an der Ost- bzw. Westseite wird zwischen den Stahlstützen ergänzt und mittels Vlies und Kleber abgedeckt.
2. Mit der Verlegung der Brettstapeldecke wird heute begonnen.



Verlegung Brettstapeldecke



Ergänzung Ringanker im Bereich der Erker

Begehungsvermerke

(1) zu erledigen	Erstellt am: 24.02.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
Die Brettstapeldecke wird bis 3 cm an aufgehende Stahlstützen herangeführt.	Betrifft: Zimmerei Holzbau Krügl GmbH ,Manuel Krügl (Zimmererarbeiten)
(2) zu erledigen	Erstellt am: 24.02.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
Für die Regenfallrohre im Bereich der Achse C werden die Aussparungen in der Decke vor Ort ausgeführt. Abmessungen 20/20 cm.	Betrifft: Zimmerei Holzbau Krügl GmbH ,Manuel Krügl (Zimmererarbeiten)
(3) zu erledigen	Erstellt am: 24.02.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
Die Fallrohre entlang Achse C werden straßenseitig angeordnet. Die weitere Lage ergibt sich aus den Anschlüssen im Bereich der Bodenplatte.	Betrifft: Zimmerei Holzbau Krügl GmbH ,Manuel Krügl (Zimmererarbeiten)
(4) zu erledigen	Erstellt am: 24.02.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970

In Achse C/3 wird das Fallrohr, aufgrund des Treppenaustrittes, auf die Bestandsseite, zur Achse B hin, ausgeführt.	Betrifft: Zimmerei Holzbau Krügl GmbH ,Manuel Krügl (Zimmererarbeiten)
---	---

(5) zu erledigen	Erstellt am: 24.02.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
Herr Bauer, Fa. Kirchner, ist diesbezüglich informiert und wird die Dachabläufe entsprechend anordnen lassen.	Betrifft: Kirchner Stahlbau GmbH ,Robert Bauer (Metallbau)