

Sanierung 6WE Schweiklbergstr. 12a - Schweiklbergstr. 12a, 94474 Vilshofen

Baustellenbegehung, 08.07.2020

Datum: 08.07.2020, 10:11 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung

Baufortschritt



Abschneiden des 1.Balkons

Begehungsvermerke

(2) Information	Erstellt am: 03.07.2020 / Fälligkeit: 09.07.2020
Aufstellen des Krans erfolgt am 9/10.Juli.	Betrifft: Brandner (Zimmererarbeiten)
(5) Information	Erstellt am: 08.07.2020 / Fälligkeit: 09.07.2020
Die Balkonschneidearbeiten werden heute abgeschlossen. Der Hochbaukran wird morgen früh aufgebaut.	BETRIFFT ALLE GEWERKE
(6) zu erledigen	Erstellt am: 08.07.2020 / Fälligkeit: 11.07.2020
Die Fassaden und Dachsicherungsgerüste sind bis Montag früh komplett nach den UVV aufzubauen. Beginn der Dacharbeiten durch Fa. Brandner am Montag früh.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Brandner (Zimmererarbeiten)