

Baustellenbegehung, 27.07.2021

Datum: 27.07.2021, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 25°C, trocken

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donaureuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Köck Robert	Malerbetrieb	Malerarbeiten
Kessler Bernhard	Beschichtungen Kessler	Beschichtungen Balkone

Baufortschritt

G07 und G09 strassenseitig fertig - Gerüstabbau ab morgen früh

Begehungsvermerke

(74) Information	Erstellt am: 06.07.2021
Um in den heißen Sommermonaten ein zu schnelles Austrocknen und Abbinden der Beschichtungsmaterialien zu verhindern, wird künftig ein Gerüstnetz an der Südwest - und der Gartenseite angebracht.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Gerüstbau Blumenstingl (Gerüstbau)

(82) Mangel	Erstellt am: 13.07.2021 / Fälligkeit: 20.07.2021
Haus G13, 3.St. links Fliesen auf Brüstungsabdeckung, hohl. Lassen sich teilweise mit der Hand lösen. Müssen entfernt werden einschl. der Abschlussleiste des Wandbelages, da die Fuge nicht abzudichten ist. Steinmosaik an Brüstung innen (kann bleiben), allerdings muss auf Kosten des Eigentümers eine Alechabdeckung angebracht werden, damit in die Fuge kein Wasser eintreten kann.	
 <p>Fliesen auf der Brüstungsabdeckung konnten mit der Hand gelöst werden.</p>	

(83) Information	Erstellt am: 13.07.2021
Ein Lieferproblem mit den Materialien spitzt sich zu. Die Fassadengrundfarbe kann nicht wie bisher ohne zeitverzögerung angeliefert werden. Herr Köck wird sich mit der Lieferfirma STO um eine erträgliche Lieferfrist bis Mitte/Ende nächster Woche bemühen, damit es keine Verzögerungen gibt. Auch werden die benötigten Materialien zukünftig auf Lager bestellt, so weit dies vorhersehbar ist. Das gleiche Problem ist im Bereich der Balkonbeschichtung zu erwarten, wobei durch die Vorräte der Fa. Kessler dies bisher aufgefangen werden konnte.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone)
(88) Information	Erstellt am: 27.07.2021 / Fälligkeit: 27.07.2021
Bis heute abend sind alle Balkone von G07 und G09 seitens Fa. Köck und Kessler fertig. Gerüst kann morgen abgebaut werden.	BETRIFFT ALLE GEWERKE
(89) Information	Erstellt am: 27.07.2021
Die Arbeiten sind bei G11 mit den Beschichtungsarbeiten zügig fertig zu stellen und Fassaden von G13 nach Aufstellen des Gerüsts durch Fa. Köck zu reinigen.	BETRIFFT ALLE GEWERKE