

## 943 - Sportanlagen Künzing - ,

### Baustellenbegehung, 15.09.2021

**Datum:** 15.09.2021, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Tobias Maier **Wetter:** bewölkt, 25 Grad, leicht windig

#### Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Steinleitner Daniel	Wimmer Bau	Bauunternehmen
	Högerl	Heizung-Lüftung-Sanitär
Maier Tobias	maier + maier architekten gmbh	Architekt
Lobmeier Siegfried	Gemeinde Künzing	Bauherrenvertreter
Geyer Jürgen	Gemeinde Künzing	Bauherrenvertreter
Matheis Michael	Hajek & Matheis Ingenieure GmbH	Projektant HLS

#### Baufortschritt

#### Begehungsvermerke

<b>(1)</b> zu erledigen	Erstellt am: 15.09.2021
Verfüllen Rohrgraben Fernwärme / Wasserleitung bis Anbau neu bis spätestens 17.09.2021 nach Verlegung Fernwärmeleitung	Betrifft: Wimmer Bau (Bauunternehmen) Hajek & Matheis Ingenieure GmbH (Projektant HLS) Högerl Hajek & Matheis Ingenieure GmbH (Projektant HLS)
<b>(2)</b> zu erledigen	Erstellt am: 15.09.2021
Rohrgrabenaushub bis Tennisheim ab 20.09.2021 Fertigstellung inkl. Wiederverfüllung bis 23.09.2021	Betrifft: Wimmer Bau (Bauunternehmen) IHE Elektro (Elektro) Hajek & Matheis Ingenieure GmbH (Projektant HLS) Hajek & Matheis Ingenieure GmbH (Projektant HLS)
<b>(3)</b> zu erledigen	Erstellt am: 15.09.2021
04.10.2021 Start Putzarbeiten: Grundputz und Gewebespacktel	Betrifft: Wimmer Bau (Bauunternehmen)
<b>(4)</b> zu erledigen	Erstellt am: 15.09.2021
HLS Rohinstallation Abschluss: 27.09.2021	Betrifft: Hajek & Matheis Ingenieure GmbH (Projektant HLS) Högerl Hajek & Matheis Ingenieure GmbH (Projektant HLS)
<b>(5)</b> zu erledigen	Erstellt am: 15.09.2021

Die Schachtwände des Aufzugs sowie die Doppelwände werden vom Maler gespachtelt	
<b>(6)</b> zu erledigen	Erstellt am: 15.09.2021
Absturzsicherung für neuen Türdurchbruch in der Außenwand fehlt -> sofortige Nachrüstung notwendig	Betrifft: Wimmer Bau (Bauunternehmen)
<b>(7)</b> zu erledigen	Erstellt am: 15.09.2021
Nach Abschluss der Rohinstallation benötigt das Büro Maier die Freigaben für das Schließen der Trockenbauwände sowie für die Putzarbeiten von den Fachplanern HLS und Elektro	Betrifft: IHE Elektro (Elektro) Hajek & Matheis Ingenieure GmbH (Projektant HLS) Hajek & Matheis Ingenieure GmbH (Projektant HLS)
<b>(8)</b> zu erledigen	Erstellt am: 15.09.2021
Montieren der PV-Anlage bis spätestens Ende KW 38. Die Dachfläche an der Südseite ist mittlerweile vollständig eingedeckt.	Betrifft: IHE Elektro (Elektro) Elektro Schneider (Elektro)
<b>(9)</b> zu erledigen	Erstellt am: 15.09.2021
Herr Matheis fordert eine Dachaufsicht der PV beim IB Schwankl an, um die Lage der Lüftungsrohre festlegen zu können	Betrifft: Hajek & Matheis Ingenieure GmbH (Projektant HLS) Hajek & Matheis Ingenieure GmbH (Projektant HLS)