

## Fassaden/Dachsan.-Waldschmidtstr.102 - Waldschmidtstr. 100, 94036 Passau

### Baustellenbegehung, 06.10.2020

**Datum:** 06.10.2020, 15:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 12°C, bedeckt

### Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung
Köck Robert	Malerbetrieb	Malerarbeiten

### Baufortschritt

Maler an Restfassadenanstrich am Giebel W102 fertig.  
Sämtliche morschen Balken sind ausgetauscht.  
Ab Morgen Anstriche Fenster, Montage Holzbalkone.



Holzstützen erneuert



Holzstützen auf 2.Balkonreihe ausgetauscht.

### Begehungsvermerke

(84) Information	Erstellt am: 06.10.2020 / Fälligkeit: 09.10.2020
------------------	--

Auf den Glasflächen sind entgegen der Meldung von H. Hr. Häringer auf der Verglasung des Elements in Haus 100 keine Schutzfolien auf den Glasleisten. Die Glasleisten sind systembedingt in Alu. Haben wir Frau Häringer heute vor Ort mitgeteilt. Auf dem Dach sind weiße Verschmutzungen durch den Gerüstabbau vorhanden. Fa. Köck wird diese beseitigen.

Betrifft:  
Malerbetrieb (Malerarbeiten)



**(85) Information**

Ende kommender Woche ist der Maler fertig mit seinen Arbeiten. Das Gerüst kann dann abgebaut werden. Der Spengler wird aufgefordert, auch seine Arbeiten bis dahin fertig zu stellen.

Erstellt am: 06.10.2020 / Fälligkeit: 16.10.2020

Betrifft:  
Malerbetrieb (Malerarbeiten)  
Spenglerei (Spengler)