

949 - Gleiwitzerstr. 3-13, Fassaden/Balkonsanierung - Gleiwitzerstr. 3-13, 94036 Passau

Baustellenbegehung, 27.10.2020

Datum: 27.10.2020, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 5°C, bedeckt

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
------	--------------	-------------------

Baufortschritt

Die oberen Etagen sind von der Malerfirma bereits fertig beschichtet (Fassaden, Balkonbrüstungen innen und außen, Balkondecken)
Fa. Kessler ist seit gestern wieder vor Ort mit Abschleifen der Balkonbeläge im EG (Balkone). Öffnen der DeFu.



Gartenseite



Eingangsseite

Begehungsvermerke

(15) zu erledigen	Erstellt am: 20.10.2020
Die Abdeckstöpsel der Gerüstanker von früherem Gerüst sind zu entfernen und die Bohrstellen vor Beschichtung der Brüstungen zu verspachteln	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)



--

(16) Information

Nachtrags-Angebot für Ausführung der Dehnungsfugen fehlt

Erstellt am: 21.10.2020 / Fälligkeit: 23.10.2020

Betrifft:
Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone)

(18) zu erledigen

Die Wasserspeier(aus Kunststoff) an den Balkonen im EG sind zum größten Teil abgebrochen. Die Speier sind durch neue Edelstahlrohre zu ersetzen. Noch intakte Speier sind in den OG zu verwenden, wo diese beschädigt sind.

Erstellt am: 27.10.2020 / Fälligkeit: 06.11.2020

Betrifft:
Malerbetrieb (Malerarbeiten)



--

(19) Information

Die Balkonböden sind in mittelgrauem Farbton nach RAL zu beschichten. Flockeneinstreuung in schwarz. Festlegung des exakten Farbtones nach Vorlage RAL-Karte.

Erstellt am: 27.10.2020

Betrifft:
Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone)

(20) Information

Die untersten Balkonuntersichten sind derzeit nicht beschichtet. Auf eine Beschichtung wird auch bei dieser Sanierung verzichtet, da die Untersicht nicht sichtbar ist (Höhe ca. 70cm über dem FB)

Erstellt am: 27.10.2020

Betrifft:
Malerbetrieb (Malerarbeiten)