

Fassaden/Dachsan.-Waldschmidtstr.102 - Waldschmidtstr. 100, 94036 Passau

Baustellenbegehung, 13.10.2020

Datum: 13.10.2020, 15:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 10°C, Schauer, windig

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung
Gmeinwieser Christoph	Donautreuhand	Bauherrenvertreter
Köck Robert	Malerbetrieb	Malerarbeiten

Baufortschritt

Die Spenglerarbeiten am Dach sind abgeschlossen. Es sind noch die 3 Vordächer von W98, W100, W102 zu erneuern.
Die Fassaden sind fertig gestrichen. Die Holzbauteile der Balkone sind noch instandzusetzen.

Begehungsvermerke

(86) Information	Erstellt am: 13.10.2020 / Fälligkeit: 16.10.2020
Das Gerüst an der Gartenseite wird am Freitag abgebaut und die Vordächer an W98, W100, W102 sind alle gleichzeitig einzurüsten für die Sanierung durch den Spengler.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Spenglerei (Spengler)
(87) Information	Erstellt am: 13.10.2020 / Fälligkeit: 22.10.2020
Das restliche Gerüst von W102 kann voraussichtlich Ende kommender Woche abgebaut werden. Anschliessend sind noch die Sockelbereiche fertig zu stellen.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)