

Kindergarten Aunkirchen - Vilshofener Straße 32, 94474 Vilshofen an der Donau

Baustellenbegehung, 02.11.2021

Datum: 02.11.2021, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Armin Sittinger **Wetter:** bewölkt, 9 Grad

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gerl Reinhard	Stadt Vilshofen an der Donau	Bauherrenvertreter
Maier Tobias	maier + maier architekten gmbh	Architekt
Hagn Daniel	SE Engineering GmbH	Projektant E
Werle Philipp	Menth GmbH	Elektro
Kollmer Armin	HLS	Heizung-Lüftung-Sanitär

Baufortschritt

Begehungsvermerke

(48) zu erledigen	Erstellt am: 02.11.2021 / Fälligkeit: 03.11.2021
Die Rohinstallation HLS wird nach Angabe von Herrn Kollmer am 03.11.2021 fertiggestellt. Anschließend ist eine Putzfreigabe schriftlich an das Büro Maier+Maier Architekten zu übermitteln	Betrifft: HLS (Heizung-Lüftung-Sanitär)
(49) zu erledigen	Erstellt am: 02.11.2021 / Fälligkeit: 03.11.2021
Im Gruppenraum 1 ist der Bodenbelag mangelhaft geschützt. Die Firma Kollmer hat sich bereit erklärt, am 03.11.2021 den Boden besenrein zu säubern und mit einer geeigneten Folie anschließend abzudecken.	Betrifft: HLS (Heizung-Lüftung-Sanitär)
(50) zu erledigen	Erstellt am: 02.11.2021 / Fälligkeit: 04.11.2021
Die beiden Bohrungen durch die Stahlbetondecke über EG wurden von der Firma Kollmer angezeichnet, jedoch durch die Firma Wimmer trotz Vereinbarung mit Herrn Sittinger nicht erstellt. Dies ist bis 04.11.2021 nachzuholen.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(51) zu erledigen	Erstellt am: 02.11.2021 / Fälligkeit: 04.11.2021
Mit den Putzarbeiten für den Innenputz ist vereinbarungsgemäß am 04.11.2021 zu beginnen. Zu beginnen ist im Krippenbau, da das Aufbringen der Dampfsperre und somit der Elektroinstallation erst nach den Innenputzarbeiten möglich ist.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(52) zu erledigen	Erstellt am: 02.11.2021
Im Gruppenraum 1 wurden Heizungsleitungen mit der V60-Bahn überschweißt und die Leitungen abgetrennt. Somit ist Wasser in die Dämmschicht des Fußbodens eingedrungen. Diese ist ordnungsgemäß zu trocknen.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)

(53) zu erledigen	Erstellt am: 02.11.2021 / Fälligkeit: 05.11.2021
Die Rohinstallation Elektro wird mit Ausnahme der Decke im Krippenanbau am 05.11.2021 fertiggestellt. Eine schriftliche Putzfreigabe ist an das Büro Maier+Maier Architekten zu übersenden.	Betrifft: Menth GmbH (Elektro)
(54) zu erledigen	Erstellt am: 02.11.2021 / Fälligkeit: 03.11.2021
Die Fallrohre bzw. der Dachablauf am Anbau Gruppenraum 3 haben derzeit weder einen Anschluss noch eine geeignete Ableitung. Folge ist, dass es an der Bauwerksfuge zwischen Alt- und Neubau zu einem Wassereintritt gekommen ist. Deshalb ist am 03.11.2021 unverzüglich durch geeignete Schläuche eine Wasserableitung sicher zu stellen, so dass das Regenwasser sich nicht mehr am Gebäude zurückstauen kann.	Betrifft: Spenglerei (Spengler)
(55) zu erledigen	Erstellt am: 02.11.2021 / Fälligkeit: 10.11.2021
Die Fallrohre bzw. der Dachablauf am Anbau Gruppenraum 3 konnten wegen fehlender Grundleitungsanschlüsse nicht ordnungsgemäß angeschlossen werden. Folge ist, dass es an der Bauwerksfuge zwischen Alt- und Neubau zu einem Wassereintritt gekommen ist. Deshalb sind die Anschlüsse bis 10.11.2021 ordnungsgemäß herzustellen.	Betrifft: Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(56) zu erledigen	Erstellt am: 02.11.2021
Die Sprechanlage ist in Absprache mit dem Büro SE Engineering auszuwählen.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter)