

Dach-/Fassadensan. Spitalhofstr.22a - Spitalhofstr. 22a, 94032 Passau

Baustellenbegehung, 16.06.2020

Datum: 16.06.2020, 17:40 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donaureuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Menz Thomas	Malerbetrieb	Malerarbeiten

Baufortschritt

Begehungsvermerke

(2) Mangel	Erstellt am: 16.04.2020
Die Kellerausgangstüre ist total defekt und angefault. Ersatz durch Nebeneingangstüre aus Kunststoff	
(24) Information	Erstellt am: 26.05.2020
Besichtigung der Wohnung Synek im obersten Stock links: Durch die Dacharbeiten sind im Decken und anschliessenden Wandbereich in einzelnen Räumen durch Fibrationen beim Bohren Putzrisse entstanden, die malermässig nach Abschluss der Bauarbeiten behandelt werden.	
(30) Information	Erstellt am: 09.06.2020
Das schlechte Wetter macht derzeit der Baustelle sehr zu schaffen. Die Malerarbeiten sind dadurch im Ablauf sehr behindert. Dank an die Firmen, die die Niederschlagspausen so gewissenhaft nutzen, dass der Bauablauf einigermassen eingehalten werden kann!	BETRIFFT ALLE GEWERKE
(32) Information	Erstellt am: 16.06.2020 / Fälligkeit: 18.06.2020
Der Kran wird am Do. 18.6.2020 abgebaut	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Architekt) Malerbetrieb (Malerarbeiten) Dachdecker (Dachdecker) Stahlbau Ernst GmbH (Metallbau) Elektro Johann Vogl GmbH (Elektro)
(33) Information	Erstellt am: 16.06.2020 / Fälligkeit: 19.06.2020
Der Baustrom einschl. der Zuleitung kann ab 19.6.2020 abgebaut werden. Für Normalstrom kann im Keller des Hauses Strom entnommen werden.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Dachdecker (Dachdecker) Stahlbau Ernst GmbH (Metallbau) Elektro Johann Vogl GmbH (Elektro)

--	--

(34) Restarbeit	Erstellt am: 16.06.2020 / Fälligkeit: 22.06.2020
In der kommenden Woche sollen die Fallrohre montiert werden. Die Fassaden sind bis dahin fertig gestrichen.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Dachdecker (Dachdecker)

(35) Information	Erstellt am: 16.06.2020
Der Aufzugskopf wird in telegrau 2 gestrichen.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)