

FFW Albersdorf - Albersdorfer Hauptstraße 41, 94474 Vilshofen an der Donau

Baustellenbegehung, 12.01.2021

Datum: 12.01.2021, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Armin Sittinger **Wetter:** Schneefall, -2°C

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gerl Reinhard	Stadt Vilshofen an der Donau	Bauherrenvertreter
Sittinger Armin	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung
Meakin Dominic	TB Pünner	Projektant HLS
Kaintor Mario	Elektro Emmer	Elektro
Dauscha Stephan	IB Würdinger	Projektant E
Wagner Alexander	FFW Albersdorf	Projektbeteiligter

Baufortschritt

Zurzeit keine Bautätigkeit.

Begehungsvermerke

(145) Information	Erstellt am: 12.01.2021
Aufgrund der Pandemie-Beschränkungen werden die nächsten Jour-Fixe-Termine im kleinen Kreis abgehalten. Informationen an die Firmen werden durch die Projektanten oder der BOL per Mail oder einzeln weitergegeben.	Betrifft: Alle Beteiligten
(146) Information	Erstellt am: 12.01.2021
Die Trockenbauarbeiten beginnen voraussichtlich in der KW 04/21. Herr Bachinger informiert Herrn Sittinger noch über den genauen Beginn.	Betrifft: BachingerTrockenbau (Trockenbau)
(147) zu erledigen	Erstellt am: 12.01.2021
Herr Dauscha übersendet Herrn Sittinger noch Pläne mit Darstellung der Leuchten, ob Einbauleuchten oder Aufbauleuchten, die Größe der Ausschnitte und ob Holzeinlagen erforderlich sind.	Betrifft: IB Würdinger (Projektant E)
(148) zu erledigen	Erstellt am: 12.01.2021
Herr Meakin koordiniert die Arbeiten mit der Fa. S-Tec hinsichtlich der Abgasabsaugung. Die Ausführung soll in Abstimmung aller Beteiligten so spät wie möglich erfolgen (KW 11-12).	Betrifft: TB Pünner (Projektant HLS)
(149) Information	Erstellt am: 12.01.2021
Die Montage der Abgasabsaugung erfolgt an der Unterkonstruktion der Fa. Seuss.	Betrifft: TB Pünner (Projektant HLS) HLS (Heizung-Lüftung-Sanitär)

(150) Information	Erstellt am: 12.01.2021
Die Malerarbeiten in der Fahrzeughalle haben sich Corona bedingt verschoben. Herr Eglseder gibt Herrn Sittinger noch Bescheid, wann die Arbeiten beginnen.	Betrifft: Eglseder Malerbetrieb (Malerarbeiten)
(151) Information	Erstellt am: 12.01.2021
Vor Beginn der Arbeiten in der Fahrzeughalle wird in Abstimmung mit den Firmen das Löschfahrzeug aus der Halle gefahren.	Betrifft: FFW Albersdorf (Projektbeteiligter) Eglseder Malerbetrieb (Malerarbeiten) HLS (Heizung-Lüftung-Sanitär)
(152) zu erledigen	Erstellt am: 12.01.2021
Das Aufheizprogramm musste aus technischen Gründen für das OG und für das EG in zwei Abschnitten gefahren werden. Herr Meakin prüft hierzu die Protokolle, ob das Aufheizen, wie gefordert erfolgt ist.	Betrifft: TB Pünner (Projektant HLS)
(153) zu erledigen	Erstellt am: 12.01.2021
Die Pendelleuchten in den W?s im OG sollen durch Downlights ersetzt werden. Für den Jugendraum wird seitens Herrn Dauscha noch nach Alternativen gesucht.	Betrifft: IB Würdinger (Projektant E)
(154) zu erledigen	Erstellt am: 12.01.2021
Herr Sittinger stimmt mit der Fa. metron vilshofen den Stand der Produktion hinsichtlich der Außentreppe und Vordach ab. Hier geht es um den Transport zur Fa. Haslinger (Pulverbeschichtung).	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(155) zu erledigen	Erstellt am: 12.01.2021
Im OG wurden außen am Dachüberstand Wassertropfen festgestellt. Herr Sittinger wird die Ursache mit der Fa. Krügl klären.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)