

Kindergarten Aunkirchen - Vilshofener Straße 32, 94474 Vilshofen an der Donau

Baustellenbegehung, 10.08.2021

Datum: 10.08.2021, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Armin Sittinger **Wetter:** 27 Grad, leicht windig

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gerl Reinhard	Stadt Vilshofen an der Donau	Bauherrenvertreter
Maier Tobias	maier + maier architekten gmbh	Architekt
Meakin Dominic	TB Pünner	Projektant HLS
Hagn Daniel	SE Engineering GmbH	Projektant E
Hr. Schmutzer	Wimmer Bau GmbH	Bauunternehmen

Baufortschritt

Begehungsvermerke

(36) Information	Erstellt am: 10.08.2021
Der Außenanlagenplan vom 29.07.2021 wurde bei Herrn Gerl vorgelegt. Grundsätzlich besteht Einverständnis von Herrn Gerl. Folgende Pflasterbeläge sollen reduziert werden: 1. Die Terasse vor der Krippe wird von ca. 5,00 m auf 8,00 m reduziert 2. Der Gehweg entlang Gruppenraum 3 wird von 1,20 m auf 0,80 m Breite reduziert Der Gehweg vor Gruppenraum 1 wird von 1,60 m auf 1,20 m reduziert Herr Sittinger wird den Ausführungsplan entsprechend ändern.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier + maier architekten gmbh (Architekt) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(37) Information	Erstellt am: 10.08.2021
Abbruch der Innenwände gem. Plan von Seiten HLS/Elektro möglich	Betrifft: TB Pünner (Projektant HLS) SE Engineering GmbH (Projektant E)
(38) zu erledigen	Erstellt am: 10.08.2021
Der Fachplaner HLS organisiert den Start Rohinstallation auf 23.08.2021	Betrifft: TB Pünner (Projektant HLS)
(39) zu erledigen	Erstellt am: 10.08.2021
Stützen bei Außenwand Schmutzschleuse bleiben. An der Außenseite ist eine Dämmung anzubringen. (In Werkplan nachtragen von Herrn Sittinger)	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(40) zu erledigen	Erstellt am: 10.08.2021
Vorhandene Randleisten entfernen	Betrifft: BachingerTrockenbau (Trockenbau)

(41) zu erledigen	Erstellt am: 10.08.2021
Grundleitungsverlauf im Bestands-WC wird vor Ort der Firma Wimmer durch das Büro Pünner mitgeteilt	Betrifft: TB Pünner (Projektant HLS) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen) Wimmer Bau GmbH (Bauunternehmen)
(42) zu erledigen	Erstellt am: 10.08.2021
Projekant Elektro: Start Rohinstallation erfolgt am 16.08.2021	Betrifft: SE Engineering GmbH (Projektant E) Menth GmbH (Elektro)
(43) zu erledigen	Erstellt am: 10.08.2021
Herr Zitzelsberger übermittelt das Datenblatt Raffstore an Herrn Hagn und an das Architekturbüro Maier+Maier	Betrifft: maier + maier architekten gmbh (Architekt) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) SE Engineering GmbH (Projektant E) Zitzelsberger Fensterbau GmbH (Fensterbau)
(44) zu erledigen	Erstellt am: 10.08.2021
Abstimmung mit Kindergarten-Leitung, ob ein Sichtfenster zum Ruheraum erforderlich ist. Ggfs. Glasausschnitt in Türe	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(45) Information	Erstellt am: 10.08.2021
Jour-Fix: jeder Fachplaner nimmt seine Aktennotiz aus der Vorwoche zum nächsten Jour-Fix mit	Betrifft: TB Pünner (Projektant HLS) SE Engineering GmbH (Projektant E) Menth GmbH (Elektro)
(46) Information	Erstellt am: 10.08.2021
Jour-Fix am 17.08.2021 entfällt	BETRIFFT ALLE GEWERKE
(47) zu erledigen	Erstellt am: 10.08.2021
Kontaktaufnahme durch das Architekturbüro Maier+Maier mit der Schreinerei Bauer, Aidenbach wegen Ausbau bestehender Innentüren	Betrifft: maier + maier architekten gmbh (Architekt) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)