

Sitzungssaal Hofkirchen - Rathausstr. 1, 94544 Hofkirchen

Baustellenbegehung, 14.02.2020


Datum: 14.02.2020, 05:59 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Wagenpfeil Willi	Markt Hofkirchen	Bauherrenvertreter
Deser Gerhard	Markt Hofkirchen	Bauherrenvertreter

Baufortschritt

Begehungsvermerke

<p>(1) Restarbeit</p> <p>Die beiden Handläufe und die Edelstahlürschwelle sind möglichst bald zu montieren. Der Auftrag wurde von H. Deser letzte Woche ausgelöst.</p>	<p>Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 17.01.2020</p> <p>Betrifft: Müller Metallbau GmbH (Metallbau)</p>
<p>(2) Mangel</p> <p>Ast in Verkleidungsleiste bei Eingangelement entfernen. Türschliesser lt. Ausschreibung bei Eingangstüre montieren.</p>	<p>Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 17.01.2020</p> <p>Betrifft: Zitzelsberger Fensterbau GmbH (Fensterbau)</p>
<p>(3) Restarbeit</p> <p>Türzargen innen weiß lackieren, Wand über Fensterverglasung Sitzungssaal innen streichen.</p>	<p>Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 17.01.2020</p> <p>Betrifft: Eglseder Malerbetrieb (Malerarbeiten)</p>
<p>(4) Restarbeit</p> <p>Heizungsverteilerdeckel montieren,</p> 	<p>Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 17.01.2020</p> <p>Betrifft: Projektant HLS (Projektant HLS)</p>
<p>(5) Restarbeit</p> <p>Vordachunterkonstruktion wie besprochen montieren (Zimmerei Brandner)</p>	<p>Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 13.01.2020</p> <p>Betrifft: Brandner Zimmerei (Zimmererarbeiten)</p>

(6) Restarbeit	Erstellt am: 23.12.2019 / Fälligkeit: 22.12.2019
Glas-Vordach montieren	Betrifft: Glaserei (Fensterbau)
(7) Restarbeit	Erstellt am: 27.12.2019 / Fälligkeit: 31.01.2020
Erdungsleitung um Gebäude verlegen und montieren bevor Kieshinterfüllung durch Bauhof eingebracht wird.	Betrifft: IHE Elektro (Projektant E)
(8) Restarbeit	Erstellt am: 27.12.2019 / Fälligkeit: 13.01.2020
Leiste LED unter Deckenuntersicht vor Sitzungssaal montieren	Betrifft: IHE Elektro (Projektant E)
