

Fassaden/Dachsan.-Waldschmidtstr.102 - Waldschmidtstr. 100, 94036 Passau

Baustellenbegehung, 22.09.2020

Datum: 22.09.2020, 15:00 Uhr Bauleiter: Leonhard Maier Wetter: 25°C, heiter

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung
Gmeinwieser Christoph	Donautreuhand	Bauherrenvertreter
Köck Robert	Malerbetrieb	Malerarbeiten
Groiß Klaus	Spenglerei	Spengler

Baufortschritt

Die restlichen Fassaden am Haus W102 sind komplett eingerüstet. Maler und Spengler sind voll an der Arbeit.



Restliche Fassden an W102 sind eingerüstet.

Begehungsvermerke

ifft:
nautreuhand (Bauherrenvertreter)



(81) zu erledigen

Die von den Eigentümern angebrachten Wind-/Sichtschutzelemente wurden trotz Aufforderung nicht entfernt. Sie werden daher vom Zimmerer am kommenden Donnerstag oder Freitag abgebaut. Diese Aufwendungen werden kostenpflichtig für den jeweiligen Eigentümer durch den Verwalter weiterverrechnet. Der Abbau ist nötig, da die Hölzer darunter verfault und ausgetauscht werden müssen. (Ausnahme: Hölzer unter dem obersten Fenster sind intakt, Windschutz kann momentan bleiben). Maler Christian weiß Bescheid.

Erstellt am: 22.09.2020 / Fälligkeit: 25.09.2020

Betrifft:

Zimmerei (Zimmererarbeiten)



(82) zu erledigen	Erstellt am: 22.09.2020 / Fälligkeit: 25.09.2020
Das oberste Fenster Gartenseite rechts ist vom Hausmeister immer noch nicht verschraubt. Hausverwaltung möge den Hausmeister anweisen, das schnellstens zu tun!	Betrifft: Donautreuhand (Bauherrenvertreter)



(83) zu erledigen

Das Gerüst auf der obersten Dachfläche ist schnellstens abzubauen, damit die Spenglerarbeiten auf der darunterliegenden Dachfläche weiter geführt werden können.



Betrifft:

Malerbetrieb (Malerarbeiten)

