

949 - Gleiwitzerstr. 3-13, Fassaden/Balkonsanierung - Gleiwitzerstr. 3-13, 94036 Passau

Baustellenbegehung, 06.10.2020

Datum: 06.10.2020, 14:00 Uhr Bauleiter: Leonhard Maier Wetter: bedeckt, 12°C

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donautreuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Köck Robert	Malerbetrieb	Malerarbeiten

Baufortschritt

Gerüst bei G3 aufgestellt. Gerüstfreigabe am 2.10.2020 Beginn der Maler-Arbeiten 5.10.2020



Gerüstfreigabe 2.10.2020



Gerüst bei G3

Begehungsvermerke

Das Fassadengerüst an Gleiwitzerstr. 3 ist zum 2.10.2020 fertigzustellen. Die Malerarbeiten beginnen am 5.10.2020.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Gerüstbau Blumenstingl (Gerüstbau)	
--	---	--

(2) zu erledigen	Erstellt am: 17.09.2020 / Fälligkeit: 28.09.2020
Aufstellen des Baustellen-WC spätestens zum 28.9.2020	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)

(3) zu erledigen	Erstellt am: 17.09.2020
Demontage der Balkontrennwände durch Fa. Köck. Wiedermontage nach Beendigung der Arbeiten	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)

(4) zu erledigen	Erstellt am: 17.09.2020 / Fälligkeit: 23.09.2020
Festlegung des Farbkonzeptes am 23.9.2020, 15.00 Uhr, durch je 1 Farbvervtreter der Häuser, Donautreuhand und Architekten. Einladung durch Donautreuhand. Hinweis an alle Bewohner W 03, dass Wände und Balkone freigemacht werden zum 5.10.2020.	Betrifft: Donautreuhand (Bauherrenvertreter) maier+maier architekten gmbh (Architekt)

(5) Information	Erstellt am: 17.09.2020
Beginn der Malerarbeiten stockwerksweise von Oben nach unten, damit von oben die Beschichtungsarbeiten nachgezogen werden können.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone)

(6) zu erledigen	Erstellt am: 17.09.2020 / Fälligkeit: 23.09.2020
Donautreuhand wird gebeten, den Kontakt zum Hausmeister mitzuteilen mit Ansprechpartner und Mobil-Nummer . Absprache der Firmen mit Hausmeister wegen Versorgung der Baustelle mit Wasser und Strom.	Betrifft: Donautreuhand (Bauherrenvertreter)

(7) zu erledigen	Erstellt am: 06.10.2020 / Fälligkeit: 09.10.2020
Der Zugang zur Gerüsttreppe ist abends nach den Arbeiten zu sperren. Es ist ein Schild anzubringen, dass unbefugte das Gerüst nicht betreten dürfen.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Gerüstbau Blumenstingl (Gerüstbau)
No. 1	



(8) Information	Erstellt am: 06.10.2020
Farbauswahl durch Bewohnerbefragung entschieden It. beiliegendem Konzept A vom 13.6.2020.	BETRIFFT ALLE GEWERKE




(9) Information

Die Balkontrennwände für die Arbeiten werden nicht entfernt. Der Aufwand ist zu hoch zum Nutzen. An Hand einer Demontage wurde die Entscheidung so getroffen.



BETRIFFT ALLE GEWERKE



(10) Information

Die Vorarbeiten für die Balkonbeschichtungen können auf jeden Fall ab Betrifft: kommenden Montag beginnen.

Erstellt am: 06.10.2020 / Fälligkeit: 12.10.2020

Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone)