

Dach-/Fassadensan. Spitalhofstr. 22a - Spitalhofstr. 22a, 94032 Passau

Baustellenbegehung, 09.06.2020

Datum: 09.06.2020, 14:00 Uhr Bauleiter: Leonhard Maier Wetter: Regen, 12 grad,

Anwesende

| Name | Firma (ggf.) | Gewerk / Funktion |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| Gmeinwieser Christoph | Donautreuhand | Bauherrenvertreter |
| Maier Leonhard | maier+maier architekten gmbh | Architekt |
| Menz Thomas | Malerbetrieb | Malerarbeiten |
| Ernst Gerhard | Stahlbau Ernst GmbH | Metallbau |

Baufortschritt

Dach bis auf Kaminverkleidung und Restarbeiten abgeschlossen. Fassadenanstrich an niedrigem Teil Abbau der Balkongeländer





Begehungsvermerke

| (2) Mangel | Erstellt am: 16.04.2020 |
|--|-------------------------|
| Die Kellerausgangstüre ist total defekt und angefault. Ersatz durch Nebeneingangstüre aus Kunststoff | |

| (7) Information | Erstellt am: 28.04.2020 |
|---|-----------------------------------|
| Die nicht mehr benötigten Notkamine wreden abgetragen und entsorgt. Da es sich um Sonderabfall handelt , wird eine zusätzliche Entsorgungsgebühr und Beprobung von Fa. Weidek in Rechnung gestellt. | Betrifft: Dachdecker (Dachdecker) |

| (8) Information | Erstellt am: 28.04.2020 / Fälligkeit: 08.05.2020 |
|---|--|
| EIN TEIL DER BALKONBÖDEN WURDE VON DEN EIGENTÜMERN VERFLIEST: Bei der Beghung wurde festgestellt, dass die Abdichtung der Balkone unterden Fliesen nicht ordnungsgemäß hergestellt wurde. Dass die Abdichtung gewährleitet ist, müssen alle Fliesenbeläge von den Eigentümern selbst oder auf Kosten der Eigentümer von der Fa. | Betrifft: Donautreuhand (Bauherrenvertreter) |

Menz abgetragen und die Kleberreste abgeschliffen werden. Ist ein Eigentümer der Meinung, dass sein Balkon unter den Fliesen ordnungsgemäß abgedichtet ist, so muß er bis spätestens 8.Mai der Hausverwaltung eine Rechnung eines anerkannten Handwerksbetriebes vorlegen, aus der die Art der Abdichtung ersichtlich ist. Arch. Maier wird dann prüfen, ob die Fliesen ausnahmsweise belassen werden können. Andernfalls sind die Fliesen zu entfernen. Die Verantwortlichkeit für die Abdichtung unter den Fliesen verbleibt jedoch in jedem Fall beim Eigentümer des Balkons.

| (9) Information | Erstellt am: 28.04.2020 / Fälligkeit: 08.05.2020 |
|--|--|
| Über den Betonbrüstungen wird im Zuge der Erneuerung der Geländer ein U-Profil gestülpt, da der Zustand der bestehenden Stahlwinkel nicht mehr ordnungsgemäs hergestellt werden kann. Die Balkone können | |
| ab sofort von der Fa. Ernst gemessen werden zur Vorbereitung und | |

| (10) Information | Erstellt am: 28.04.2020 / Fälligkeit: 08.05.2020 |
|---|--|
| Den Beteiligten wurden von Arch. Maier 5 Farbvorschläge zur Vorauswahl vorgelegt. Die Beteiligten einigten sich auf Vorschlag 1 und Vorschlag 4, welcher allen Eigentümern zur Meinungsbildung vorgelegt wird. Bis 8.Mai kann die Meinung in die meinungsbildung mit einbezogen werden. Grundsätzlich auf das Gesamtbild/Ensemble der 3 benachbarten Gebäude Spitalhofstr. 22 a,b,c Rücksicht zu nehmen. Von einer Farbgebung in krassen Gegensatz zu den beiden vorhandenen Baukörpern ist abzuraten. Entsprechend wurden die Vorschläge auch ausgearbeitet. | Betrifft: Donautreuhand (Bauherrenvertreter) maier+maier architekten gmbh (Architekt) Malerbetrieb (Malerarbeiten) Stahlbau Ernst GmbH (Metallbau) |

| (17) Information | Erstellt am: 12.05.2020 |
|---|--|
| Der Kran bleibt nur bis zum Abschluss der Dachdeckerarbeiten stehen. Maler und Metallbauer können anschliessend den Kran nicht mehr benutzen. | Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Dachdecker (Dachdecker) Stahlbau Ernst GmbH (Metallbau) |

| (24) Information | Erstellt am: 26.05.2020 |
|--|-------------------------|
| Besichtigung der Wohnung Synek im obersten Stock links: Durch die Dacharbeiten sind im Decken und anschliessenden Wandbereich in einzelnen Räumen durch Fibrationen beim Bohren Putzrisse entstanden, die malermässig nach Abschluss der Bauarbeiten behandelt werden. | |

| (29) Information | Erstellt am: 09.06.2020 |
|--|--|
| Muster für Brüstungsgeländerabdeckung von Fa. Ernst vorgelegt. Kann so gefertigt werden. | Betrifft: Stahlbau Ernst GmbH (Metallbau) |

| (30) Information | Erstellt am: 09.06.2020 |
|---|-------------------------|
| Das schlechte Wetter macht derzeit der Baustelle sehr zu schaffen. Die Malerarbeiten sind dadurch im Ablauf sehr behindert. Dank an die Firmen, die die Niederschlagspausen so gewissenhaft nutzen, dass der Bauablauf einigermassen eingehalten werden kann! | BETRIFFT ALLE GEWERKE |

| (31) Information | Erstellt am: 09.06.2020 / Fälligkeit: 16.06.2020 |
|---|--|
| Der Kranabbau hat sich auf 16.6.2020 verschoben. Der Kran wird für den Baustellenabbau nicht mehr benötigt. | |