

Dach-/Fassadensan. Spitalhofstr. 22a - Spitalhofstr. 22a, 94032 Passau

Baustellenbegehung, 22.09.2020

Datum: 22.09.2020, 14:00 Uhr Bauleiter: Leonhard Maier Wetter: 15°C, sonnig

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt

Baufortschritt

Blitzschutzleitung um das Haus komplett erneuert und angeschlossen. Erdarbeiten abgeschlossen. Rasenansaat ergänzt. Sanierungsarbeiten abgeschlossen




Rasenansaat nach Grabarbeiten erfolgt



Rasenansaat an Eingangsseite



Überquerung Gehweg wieder geteert



Sanierungsarbeiten abgeschlossen, Gerüst abgebaut

Begehungsvermerke

(24) Information	Erstellt am: 26.05.2020
Besichtigung der Wohnung Synek im obersten Stock links: Durch die Dacharbeiten sind im Decken und anschliessenden Wandbereich in einzelnen Räumen durch Fibrationen beim Bohren Putzrisse entstanden, die malermässig nach Abschluss der Bauarbeiten behandelt werden.	

(42) Mangel	Erstellt am: 30.06.2020
Begehung in Spitalhofstr. 22b-Balkon WE Ebner: - Versehentliche Blindnieten an den Füllungen stehen innen über. Kürzen bzw. entfernen und Bohrungen mit Kappen schliessen.	Betrifft: Stahlbau Ernst GmbH (Metallbau)

(58) Mangel	Erstellt am: 18.08.2020 / Fälligkeit: 31.08.2020
Spitalhofstr.22c, 3.ST, WE Kapfer: 3 Nieten in der obersten Reihe der Balkonverkleidungen fehlen.	Betrifft: Stahlbau Ernst GmbH (Metallbau)



(68) zu erledigen	Erstellt am: 23.09.2020 / Fälligkeit: 30.09.2020
Die Schlußrechnungen sind, so weit noch nicht erfolgt, im	BETRIFFT ALLE GEWERKE
Architekturbüro einzureichen.	