

## Baustellenbegehung, 04.05.2021

**Datum:** 04.05.2021, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** sonnig, 12 Grad, trocken

## Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donautreuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Köck Robert	Malerbetrieb	Malerarbeiten
Kessler Bernhard	Beschichtungen Kessler	Beschichtungen Balkone

## Baufortschritt

Die Schleifarbeiten auf den Balkonen in Haus G5/Strassenseite und H7/Strassenseite links sind durchgeführt.  
Zur Zeit werden die Dehnungsfugenprofile in G3 eingebaut.  
Heute hat die Fa. Köck die Arbeiten nach der Winterpause wieder aufgenommen.

## Begehungsvermerke

(47) Mangel	Erstellt am: 04.05.2021
(48) Information	Erstellt am: 04.05.2021 / Fälligkeit: 16.05.2021
Die Gerüste von G3 können voraussichtlich am 16.5.2021 abgebaut werden und sollen sofort entlang der Fassade Strassenseitig aufgebaut werden.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Gerüstbau Blumenstingl (Gerüstbau) Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone)
(49) Information	Erstellt am: 04.05.2021 / Fälligkeit: 14.05.2021
Wenn die Witterung es zulässt, können die Beschichtungsarbeiten auf den Balkonböden bis Ende kommender Woche fertig gestellt werden.	Betrifft: BETRIFFT ALLE GEWERKE
(50) Mangel	Erstellt am: 04.05.2021 / Fälligkeit: 09.05.2021
In Haus Gleiwitzerstr. 3, 5.Stock rechts sind auf dem Balkon Holzbeläge vorhanden, die den Bauablauf behindern. Diese sind bis kommenden Sonntag spätestens zu entfernen. Andernfalls werden diese auf Kosten des Eigentümers ab Mo. 10.5.2021 entfernt. Donautreuhand wird den Eigentümer ultimatativ auffordern.	Betrifft: Donautreuhand (Bauherrenvertreter) Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone)