

Fassadensanierung Waldschmidtstr.98 - Waldschmidtstr. 98, 94036 Passau

Baustellentermin, 24.03.2020

Datum: 24.03.2020, 13:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** sonnig, wolkenlos, 5 Grad

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung

Baufortschritt

Gerüst an der Strassenseite war Anfang KW 12 komplett aufgestellt
 Gerüst an der Gartenseite wird in der 23.KW(diese Woche) aufgestellt.
 Beginn der Malerarbeiten erfolgte termingerecht am 16.3.2020
 Meldung von Malerfirma Köck am 19.3.2020: Balken an Strassenseite teilweise verfault
 Auftrag an Anetsberger am 19.3.2020 zur Auswechslung von 2 Balken bzw. Reparatur der sonstigen verfaulten Stellen.

Begehungsvermerke

(1) Information	Erstellt am: 24.03.2020 / Fälligkeit: 26.03.2020
Da die Temperaturen in der Nacht und am Vormittag zu niedrig sind, können die Anstriche nicht nach erforderlichen Temperaturbedingungen aufgebracht werden. Daher ist die Malerfirma heute und morgen nicht an der Baustelle im Einsatz (Zwangspause). Ein Einsatz ist voraussichtlich am Do. möglich.	
(2) Information	Erstellt am: 24.03.2020 / Fälligkeit: 30.03.2020
Da die Temperaturen in der Nacht und am Vormittag zu niedrig sind, können die Spengler die Dachflächen nicht gefahrlos betreten. Weiters sind die Dachpfannen untereinander vereist. Daher kann die Spenglerfirma nicht an der Baustelle tätig werden (Zwangspause). Nach Rücksprache mit H. Groß ist das gesamte Material geordert und für die Baustelle vorbereitet. Er wartet auf seinen Einsatz. Kommende Woche soll es wieder möglich sein.	
(3) zu erledigen	Erstellt am: 24.03.2020 / Fälligkeit: 30.03.2020
Zimmerei Anetsberger bereitst die Ersatzbalken vor und montiert die Balkenstützen nach Lieferung.	