

Wohnhaus Müller Musterstadt - Musterstraße 3a, 12345 Musterstadt

Baustellenbegehung, 2019-10-19

Datum: 2019-10-19, 10:00 **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 25°C, leichter Wind, Sonnenschein

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Clever Klaus	Clever Elektro	Projektbeteiligter

Baufortschritt

Fenster wurden geliefert.
Die Türen wurden korrekt gesetzt.

Begehungsvermerke

(1) Mangel	Erstellt am: 11.12.2019 / Fälligkeit: 20.11.2019
Der Estrich wurde nicht korrekt aufgeheizt und muss noch komplett getrocknet werden.	

(2) Mangel	Erstellt am: 11.12.2019 / Fälligkeit: 15.11.2019
Der Putz ist feucht. Mauertrocknung erforderlich	