

WEG Appartementhaus Bern - Untere Inntalstraße 78, 94072 Bad Füssing

Baustellenbegehung, 06.04.2022

Datum: 06.04.2022, 08:00 Uhr Bauleiter: Daniel Steinleitner Wetter: Bewölkt

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Bachinger Alfons	BachingerTrockenbau	Trockenbau
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Steinleitner Daniel	maier + maier architekten gmbh	Bauleitung

Baufortschritt

Erstbegehung mit der FA. Bachinger zur Besprechung der Ausführung und des Baubeginns.



Geschlossener Leitungsschacht



Sturzbereich der benötigten Beplankung



Leitungsführung

Begehungsvermerke

werden.

(6) Information

(1) Information	Erstellt am: 06.04.2022
Die Arbeiten für die Brandschutzmaßnahmen starten am 25.04.2022 um 7:00. Die Arbeiten sind nur in den Gängen erforderlich, und nicht in den Wohneinheiten.	Betrifft: BETRIFFT ALLE GEWERKE
(2) Information	Erstellt am: 06.04.2022
Revisionsdeckel werden wie geplant in 40x40cm ausgeführt. (Verbraucheruhren)	BETRIFFT ALLE GEWERKE
(3) Information	Erstellt am: 06.04.2022
Die Beplankung im Sturz Bereich der Türen, müssen einmal von innen und außen beplankt werden. Und jeweils bis auf die Rohdecke hochgezogen werden.	BETRIFFT ALLE GEWERKE
(4) Information	Erstellt am: 06.04.2022
Die Sockelleisten bei allen Leitungsschächten müssen so knapp wie möglich ausgeschnitten werden, damit sie nach Abschluss der Arbeiten möglichst passgenau wieder angeschlossen werden können.	BETRIFFT ALLE GEWERKE
(5) Information	Erstellt am: 06.04.2022
Alle Schachtwände müssen bis auf die Rohdecke hochgezogen	BETRIFFT ALLE GEWERKE

Im Bodenbereich muss bei Arbeitsbeginn nachgeschaut werden ob der BETRIFFT ALLE GEWERKE

Erstellt am: 06.04.2022

(7) Information	Erstellt am: 06.04.2022
Im UG bei der Kellerausgangstüre (Notausgang) muss ein Panikschloss angebracht werden.	BETRIFFT ALLE GEWERKE
(8) Information	Erstellt am: 06.04.2022
Heizungsverteiler im DG muss ausgegossen werden, bis auf die Höhe des Fußbodenaufbaus.	BETRIFFT ALLE GEWERKE
(9) Information	Erstellt am: 06.04.2022
Die Arbeiten werden Etagenweise bzw. Flügelweise ausgeführt.	BETRIFFT ALLE GEWERKE
(10) Information	Erstellt am: 06.04.2022
Es wird darum gebeten einen Aushang zur Info für die Eigentümer oder Mieter zu machen. Lärmbelästigung ist unumgänglich und Verschmutzung in den Gängen. Die Fa. Bachinger ist angehalten die Bewohner so gut wie möglich zu berücksichtigen. (Staubschutz mit Staubsauger oder eventuellen Folienwänden)	Betrifft: HV Hendlmaier (Projektbeteiligter)

Estrich abgebrochen werden muss oder vorhanden bleiben kann.