

WEG Eduard-Hamm-Str. 10, Fassadensanierung - Eduard-Hamm-Str. 10, 94036 Passau

Baustellenbegehung, 02.06.2020

Datum: 02.06.2020, 15:00 Uhr Bauleiter: Leonhard Maier Wetter: 24 Grad, sonnig

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Menz Thomas	Malerbetrieb	Malerarbeiten
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt

Baufortschritt

Rechter Teil im obersten Geschoß Anstriche fertig Sukkzessive erfolgen die Anstriche nach unten



Begehungsvermerke

(2) Information	Erstellt am: 24.04.2020
Der Turm (Verkleidung) wird im zweitdunkelsten m Grauton gestrichen und abgesetzt.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)

(3) Information	Erstellt am: 24.04.2020
Die Aufputzkabel am unteren Turm (re. v. Eingang) sollen - sobald das Gerüst aufgestellt ist - unter die Plattenverkleidung verlegt werden. Abstimmung mit Fa. Menz	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Elektro Johann Vogl GmbH (Elektro)

(6) zu erledigen	Erstellt am: 05.05.2020 / Fälligkeit: 12.05.2020
Blechabdeckung (Alu, Antrazith beschichtet) auf Tiefgaragenwände beidseits mit 3-4cm Überstand zum Schutz der Betonbrüstungen anbringen lassen. Arch. Maier setzt sich mit Fa. Weidek in Verbindung und bittet um ein Spenglerangebot von Fa. Weidek bis kommender Woche.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Architekt) Dachdecker (Spengler)



(7) zu erledigen	Erstellt am: 05.05.2020 / Fälligkeit: 19.05.2020
Blende über Eingang (Stirnseite Flachdachaufbau) reinigen	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)

(8) zu erledigen	Erstellt am: 05.05.2020
Die Tiefgaragenbrüstungen werden in dunklem Grau wie die Terrassentröge gestrichen	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)

(10) Information	Erstellt am: 26.05.2020
Die auf die Tiefgaragenbrüstung aufgebrachte Betonrundung lässt sich entfernen, da nachtäglich aufbetoniert und gerundet. Zwischenzeitlich teilweise hohl. Breite der Stützmauer 30cm, I=9,00b und 8,00 m	Betrifft: Dachdecker (Spengler)

(11) Information	Erstellt am: 26.05.2020
Durch das regnerische Wetter in den letzten Wochen kommt es immer wieder zu schuldlosen Unterbrechungen der Arbeiten.	

(12) Information	Erstellt am: 02.06.2020 / Fälligkeit: 14.06.2020
Im linken Teil der Anlage können bereits die Holzblenden unter den Blumentrögen angebracht werden	Betrifft: Schreinerei GmbH (Schreinerarbeiten)

(13) Information	Erstellt am: 02.06.2020
Zur unteren Tiefgaragenbene ist ebenfalls eine Beton-Brüstung, die abgedeckt werden muß. Für diesen Fall wäre der Auftrag an Fa. Weidek zu erweitern. Zu klären wäre auch, was mit dem darauf befindlichen Geländer erfolgen soll. Rostig und ungünstige Befestigung von oben am Mittelsteher.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Architekt) Donautreuhand (Bauherrenvertreter) Dachdecker (Spengler)