

FFW Albersdorf - Albersdorfer Hauptstraße 41, 94474 Vilshofen an der Donau

Baustellenbegehung, 02.03.2020

Datum: 02.03.2020, 15:00 Uhr Bauleiter: Armin Sittinger Wetter: bewölkt, +10°C

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Maier Tobias	maier + maier architekten gmbh	Architekt
Sittinger Armin	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung
Fröhler Marcus	Veit Fröhler Bau GmbH	Bauunternehmen
Able Florian	Veit Fröhler Bau GmbH	Bauunternehmen

Baufortschritt

1. Der Bagger wird derzeit angeliefert.



Anlieferung Bagger

Begehungsvermerke

(1) Information	Erstellt am: 02.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
Heute wird der Bagger für die Erdarbeiten angeliefert. (Ist bereits erfolgt)	

illigkeit: 01.01.1970

(3) zu erledigen	Erstellt am: 02.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
Der Oberboden wird ab Morgen abgetragen. Das Material soll noch auf dem Baugrundstück gelagert werden. Beeinträchtigungen des landwirtschaftlich genutzten Nachbargrundstücks sind zu vermeiden.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH ,Marcus Fröhler (Bauunternehmen) Veit Fröhler Bau GmbH ,Florian Able (Bauunternehmen)

(4) zu er	ledigen	Erstellt am: 02.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
-----------	---------	--

Der derzeitige offene Graben entlang der Albersdorfer Hauptstraße ist entweder südlich der Baumaßnahme umzuleiten bzw. im Norden parallel zum Säumerweg zu verlängern und im Zufahrtsbereich zu verrohren oder abzudecken.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH ,Marcus Fröhler (Bauunternehmen) Veit Fröhler Bau GmbH ,Florian Able (Bauunternehmen)
(5) zu erledigen	Erstellt am: 02.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
Ein Höhenbezug vom Gebäude zum Schacht im Säumerweg ist herzustellen.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH ,Marcus Fröhler (Bauunternehmen) Veit Fröhler Bau GmbH ,Florian Able (Bauunternehmen)
(6) zu erledigen	Erstellt am: 02.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
Der Höhenbezug des geplanten Gebäudes kann dem Aussteckplan und den angegebenen Bestandshöhen entlang der Straßen entnommen werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Höhenlage auf ein paar Zentimeter variieren kann.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH ,Marcus Fröhler (Bauunternehmen) Veit Fröhler Bau GmbH ,Florian Able (Bauunternehmen)
(7) zu erledigen	Erstellt am: 02.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
Der Baustrom-Anschluß ist zu beantragen. Die Fa. Emmer ist entsprechend zu informieren.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH ,Marcus Fröhler (Bauunternehmen) Veit Fröhler Bau GmbH ,Florian Able (Bauunternehmen)
(8) Information	Erstellt am: 01.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
Am kommenden Montag, 09.03.2020 wird der Baukran geliefert und aufgestellt. Hierzu sollte der Baustrom vor Ort sein.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH ,Marcus Fröhler (Bauunternehmen) Veit Fröhler Bau GmbH ,Florian Able (Bauunternehmen)
	E III
(9) zu erledigen Analog ist der Bauwasser-Anschluß zu beantragen.	Erstellt am: 02.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970 Betrifft:
	Veit Fröhler Bau GmbH ,Marcus Fröhler (Bauunternehmen) Veit Fröhler Bau GmbH ,Florian Able (Bauunternehmen)
(40) are and altimost	Freshills are: 02.02.2020 / Fälligkeit: 04.04.4070
(10) zu erledigen	Erstellt am: 02.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
Es wurde darauf hingewiesen, dass nach dem Abzug des Oberbodens und dem Aushub der Fundamente der Statiker zur Begutachtung des Baugrunds heranzuziehen ist.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH ,Marcus Fröhler (Bauunternehmen) Veit Fröhler Bau GmbH ,Florian Able (Bauunternehmen)
(11) zu erledigen	Erstellt am: 02.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
Es sollte ggf. mit dem Nachbarn Kontakt aufgenommen werden, um abzustimmen, ob er einen Teil des lagernden Oberbodens benötigt.	
(12) Information	Erstellt am: 02.03.2020 / Fälligkeit: 01.01.1970
Ein offizieller Spatenstich findet, auf Nachfrage beim Bürgermeister, derzeit nicht statt.	