

WEG Eduard-Hamm-Str. 10, Fassadensanierung - Eduard-Hamm-Str. 10, 94036 Passau

Baustellenbegehung, 26.05.2020

Datum: 26.05.2020, 15:00 Uhr Bauleiter: Leonhard Maier Wetter: 16 Grad, bewölkt, regnerisch

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt

Baufortschritt

Linke Gebäudehälfte: Fassade gestrichen Rechte Hälfte begonnen



Linker Gebäudeteil



Rechter Gebäudeteil

Begehungsvermerke

(2) Information	Erstellt am: 24.04.2020
Der Turm (Verkleidung) wird im zweitdunkelsten m Grauton gestrichen und abgesetzt.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)

(3) Information	Erstellt am: 24.04.2020
Die Aufputzkabel am unteren Turm (re. v. Eingang) sollen - sobald das Gerüst aufgestellt ist - unter die Plattenverkleidung verlegt werden. Abstimmung mit Fa. Menz	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Elektro Johann Vogl GmbH (Elektro)

(6) zu erledigen	Erstellt am: 05.05.2020 / Fälligkeit: 12.05.2020
Blechabdeckung (Alu, Antrazith beschichtet) auf Tiefgaragenwände beidseits mit 3-4cm Überstand zum Schutz der Betonbrüstungen anbringen lassen. Arch. Maier setzt sich mit Fa. Weidek in Verbindung und bittet um ein Spenglerangebot von Fa. Weidek bis kommender Woche.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Architekt) Dachdecker (Spengler)



(7) zu erledigen	Erstellt am: 05.05.2020 / Fälligkeit: 19.05.2020
Blende über Eingang (Stirnseite Flachdachaufbau) reinigen	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)

(8) zu erledigen	Erstellt am: 05.05.2020	
Die Tiefgaragenbrüstungen werden in dunklem Grau wie die Terrassentröge gestrichen	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)	

(10) Information	Erstellt am: 26.05.2020
Die auf die Tiefgaragenbrüstung aufgebrachte Betonrundung lässt sich entfernen, da nachtäglich aufbetoniert und gerundet. Zwischenzeitlich teilweise hohl. Breite der Stützmauer 30cm, I=9,00b und 8,00 m	Betrifft: Dachdecker (Spengler)

(11) Information	Erstellt am: 26.05.2020
Durch das regnerische Wetter in den letzten Wochen kommt es immer wieder zu schuldlosen Unterbrechungen der Arbeiten.	