

## Fassadensanierung Waldschmidtstr. 98 - Waldschmidtstr. 98, 94036 Passau

Baustellenbegehung, 01.04.2020

Datum: 01.04.2020, 13:00 Uhr Bauleiter: Leonhard Maier Wetter: sonnig, wolkenlos, 12 Grad

## Anwesende

ne	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
----	--------------	-------------------

## Baufortschritt

Malerbetrieb Köck mit 4 Arbeitern an der Baustelle Spenglerei Groiß mit 2 Mann am Dach



Zimmerei Antesberger hat einen langen verfaulten Balkonbalken ausgetauscht



Zimmerei Antesberger hat ebenso einen Teil eines Balkonbalkens rechts vom Eingang und verschiedene kleinere verfaulte Stellen ersetzt



Die Anstriche an der Putzfassade der Strassenseite werden heute abgeschlossen.

## Begehungsvermerke

(4) Information	Erstellt am: 01.04.2020 / Fälligkeit: 02.04.2020
An der Strassenseite beginnen morgen die Anstricharbeiten an den Fenstern. Die Bewohner werden durch einen Aushang der Fa. Köck am Lift darauf hingewiesen, die Fenster in Kippstellung zu halten.	Betrifft: BETRIFFT ALLE GEWERKE

(5) Information	Erstellt am: 01.04.2020 / Fälligkeit: 24.04.2020
-----------------	--

Die Arbeiten an der Strassenseite werden ca. bis 22.4.2020 benötigen.
Anschliessend sollen die Rolläden von außen wieder gereinigt werden.
Reinigungsfirma ist von DTH zu verständigen. und auf Abruf
bereitzustehen.

Betrifft:
Donau
Malert

Donautreuhand (Bauherrenvertreter)
Malerbetrieb (Malerarbeiten)

Erstellt am: 01.04.2020 / Fälligkeit: 24.04.2020

Die Spenglerarbeiten an der Strassenseite müssen bis zum genannten Termin ebenfalls abgeschlossen sein, damit das Gerüst in der letzten Aprilwoche an der Strassenseite abgebaut werden kann.

Betrifft:
Donautreuhand (Bauherrenvertreter)
Malerbetrieb (Malerarbeiten)

(7) Information Erstellt am: 01.04.2020

Die Vordächer bei den Hauseingängen W94 und 96 wurden von der Fa. Groiß hervorragend und in sauberer handwerklicher Qualität in Stand gesetzt. Sie tragen erheblich zur Verschönerung des Objetes bei



(6) Information



(8) Information Erstellt am: 01.04.2020
Auch die Gartenfassade ist bereits vollständig eingerüstet. Es arbeiten BETRIFFT ALLE GEWERKE

